Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы ГЭСН 81-02-07-2017 Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1038/пр)

I. Общие положения

1.7. В сборнике 7 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные" содержатся сметные нормы на выполнение работ по установке сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.7.1. В сборнике 7 учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, включающего: разгрузку, необходимую сортировку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада в зону действия монтажного крана, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

В сборнике 7 учтены сопутствующие работы:

- установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных приспособлений;

- транспортирование бетона, раствора и других материалов к месту укладки;

- устройство постели из раствора или бетона;

- срезка и загибание петель;

- очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений;

- устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности производства работ;

другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ.

Перечисленные работы не приводятся в "составе работ" к таблицам норм.

Если в "составе работ" приводится процесс бетонирования, замоноличивания или заливки швов, то учтены работы по уплотнению и укрытию бетона, доливка водой.

Если в "составе работ" приводится процесс устройства опалубки, то учтены работы по её смазке, разборке, а также выравнивание и затирка (при необходимости) открытых поверхностей после снятия опалубки.

Контроль качества сварных соединений нормами не учтен. В случаях, предусмотренных проектом, затраты на этот вид работ следует учитывать дополнительно.

1.7.2. В сборнике 7 предусмотрена установка конструкций:

в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м;

в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях - до 57 м;

в главных корпусах тепловых электростанций - до 85 м;

в жилых, общественных зданиях и в административно-бытовых зданиях промышленных предприятий - до 40 м.

1.7.3. При определении затрат на установку конструкций свыше высоты указанной в п. 1.7.2 нормы следует корректировать коэффициентами, приведенными в приложении 7.1.

1.7.4. В сборнике 7 приведены усредненные характеристики кранов. Их изменение на характеристики по проекту организации строительства не производится.

1.7.5. В сборнике 7 при установке конструкций стреловыми кранами на гусеничном и пневмоколесном ходу указаны нормы машинного времени, приведенного к кранам на гусеничном ходу.

1.7.6. При монтаже конструкций производственных зданий башенными кранами, наибольшая масса элементов должна приниматься без учета массы колонн, устанавливаемых в стаканы фундаментов.

1.7.7. Приведенные в сборнике 7 марки растворов, предназначенные для заделки стыков, усреднены, а класс бетонов определяется проектными данными.

1.7.8. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ, как с использованием инвентарных форм, так и скоб-подкладок (накладок).

1.7.9. В таблицах проставлен расход электродов, приведенный к указанным маркам и типам.

1.7.10. В сборнике 7 на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на заделку горизонтальных швов. При заделке горизонтальных швов раствором следует добавлять на 100 м шва: цементного раствора марки 50 - 0,4 $м^3$; при заделке горизонтальных швов уплотнительными прокладками добавлять на 100 м шва: уплотнительных

прокладок толщиной 40 мм - 105 м.

Затраты на устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой следует определять по ГЭСН табл. 07-01-037.

1.7.11. Затраты по работам, связанным с усилением конструкций при строительстве производственных зданий и сооружений на грунтах II типа просадочности, горных выработках и в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, следует учитывать дополнительно по ГЭСН табл. с 07-01-058 по 07-01-061. Затраты по установке конструкций жилых и общественных зданий в перечисленных выше условиях строительства следует определять по соответствующим нормам сборника 7 раздела 5.

1.7.12. Нормы на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти, мазута и т.д.

1.7.13. Затраты на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением разд. 5), швов панелей перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует учитывать дополнительно по соответствующим нормам.

1.7.14. Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций следует определять по нормам табл. 07-05-043. В случае, если в одноэтажных производственных зданиях проектом предусматриваются встроенные помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников должны определяться как для многоэтажных производственных зданий исходя из площади застройки встроенных помещений. Если проектом предусматриваются галереи на высоте 25 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для одноэтажных производственных зданий исходя из площади горизонтальной проекции галерей.

1.7.15. Затраты на устройство бетонных оснований во всех необходимых случаях следует определять дополнительно.

1.7.16. В нормах с 07-01-001-01 по 07-01-001-14 предусмотрены затраты на укладку фундаментов на готовое песчаное, гравийное или щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание следует учитывать дополнительные затраты на устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов по ГЭСН табл. 07-01-002.

1.7.17. В табл. 07-01-012 приведены нормы расхода бетона для колонн, устанавливаемых в общем стакане для обеих ветвей. В тех случаях, когда предусматривается устройство раздельных стаканов под каждую ветвь, расход бетона следует принимать по проекту с коэффициентом 1,04. Затраты на установку колонн двутаврового сеч ения следует определять по ГЭСН табл. 07-01-012, принимая расход бетона по проекту с коэффициентом 1,02.

1.7.18. Затраты на установку опорных консолей при монтаже обвязочных балок и стеновых панелей производственных зданий следует определять по нормам 07-01-044-03, 07-01-044-04.

1.7.19. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует определять исходя из массы пакета.

1.7.20. Затраты на установку стропильных и подстропильных конструкций в пределах пролета, отличающихся по массе, следует определять по нормативам соответствующим наибольшей массе этих конструкций.

1.7.21. В ГЭСН табл. 07-01-029 предусмотрена укладка плит площадью более 2 $м^2$. Затраты на укладку плит меньшей площади следует определять по ГЭСН табл. 07-01-028.

1.7.22. Затраты на установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными панелями) следует определять исходя из их суммарной площади, по ГЭСН табл. 07-01-034.

1.7.23. Нормами с 07-01-054-01 по 07-01-054-03 учтены затраты на устройство оград в непучинистых грунтах с заложением фундаментов на глубину до 0,6 м. При устройстве оград в пучинистых грунтах следует дополнительно учитывать затраты на устройство песчаной подушки по норме 07-01-054-14.

1.7.24. Нормой 07-02-003-03 предусмотрена установка колонн, заполненных бетоном в заводских условиях.

1.7.25. ГЭСН на установку панелей перекрытий с опиранием на две стороны в зданиях, предназначенных для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов (нормы 07-05-045-04, 07-05-045-05) предусматривают монтаж панелей в каркасных зданиях.

1.7.26. ГЭСН на установку лестничных маршей массой до 1 т (нормы 07-05-014-03, 07-05-014-05) предусматривают монтаж маршей цокольных этажей.

1.7.27. ГЭСН на установку стеновых панелей при строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов (табл. 07-05-046) не предусматривают установку цокольных панелей и диафрагм жесткости. Затраты на их установку следует определять по нормам 07-05-022-01, 07-05-022-02 - для цокольных панелей и по нормам 07-05-023-05 по 07-05-023-09 - для диафрагм жесткости.

1.7.28. Нормами табл. 07-05-024 предусмотрена установка одинарных крупнопанельных перегородок. При установке двойных перегородок к ГЭСН следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 7.1.

1.7.29. ГЭСН табл. 07-05-038 на устройство деформационных вертикальных швов в зданиях предназначены для условий строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, над горными выработками с радиусами кривизны 1-12 км и на просадочных грунтах II типа просадочности.

1.7.30. Нормой 07-05-039-01 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд, при утеплении в два ряда к данной норме следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 7.1.

1.7.31. При устройстве двухстороннего дренажа (табл. 07-06-003) нормы следует корректировать коэффициентами, приведенными в приложении 7.1.

1.7.32. Устройство каркасов стен ГЭСН табл. 07-07-001 не учтено.

1.7.33. Монтаж элементов фахверка ГЭСН табл. 07-07-003 не учтен.

1.7.34. При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен цементных заполнителей, гермитовых шнуров или пакли могут применяться пенополиуретановая (ППУ) монтажная пена и другие материалы. При замене материалов, указанных в нормах, на другие - расход последних определяется по проектным данным, при этом нормы затрат труда в таблицах не корректируются. При составлении смет должен приниматься только один из взаимозаменяемых материалов.

1.7.35. Указанный В сборнике 7 размер "до" включает в себя этот размер.

1.7.36. При монтаже сборных железобетонных конструкций в котловане с высоким уровнем грунтовых вод, когда водопонижение проектом не предусмотрено, работы по водоотливу в период производства работ по монтажу конструкций и заделке стыков ниже уровня грунтовых вод следует учитывать в сметной документации отдельно на основании данных проекта организации строительства.

1.7.37. Нормы табл. 07-09-001 предназначены для определения затрат на возведение конструкций зданий АЭС с реактором ВВЭР-1000.

1.7.38. В ГЭСН табл. 07-09-001 не учтены затраты на стенды, кондукторы, кантователи для сборки и укрупнения сборных железобетонных блок-ячеек.

1.7.39. Затраты на работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять:

1. в одноэтажных зданиях:

а) площадью застройки более 5 тыс. $м^2$:

- при площади застройки низкой части менее 2 тыс. $м^2$ - по нормам для высокой части;

- при площади застройки низкой части более 2 тыс. $м^2$ - раздельно для низкой и высокой частей;

б) площадью застройки до 5 тыс. $м^2$ - по нормам для высокой части.

2. в многоэтажных зданиях:

а) при длине низкой части более 20 м - раздельно для высокой и низкой части;

б) при длине низкой части до 20 м - по нормам для низкой части с заменой характеристики крана на кран для высокой части.

II. Исчисление объемов работ

2.7. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 7 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные".

2.7.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 $м^3$ следует определять по проектным данным.

2.7.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 $м^2$ следует определять по наружному обводу без вычета проемов.

2.7.3. Объем конструкций конденсационных и зольных полов в зданиях главных корпусов тепловых электростанций, опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять как сумму объемов отдельных сборных конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.).

2.7.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвесного транспорта, воздуховодов и др., следует определять по проектным данным.

2.7.5. Высота здания определяется как разница между отметками верха плит покрытий и отметками площадки, на которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов крановых путей (при башенных кранах). Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются).

Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные шахты, надстройки для выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.) при определении высоты зданий не учитываются.

Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должны приниматься по проекту организации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу принимаются отметки планировки, а для башенных кранов - отметки планировки с добавлением 0,3 м.

2.7.6. Площадь застройки для определения затрат по эксплуатации грузопассажирских подъемников должна исчисляться только для частей зданий высотой 25 м и более.

2.7.7. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета отверстий для трубопроводов.

2.7.8. Объемы работ по монтажу блоков оросителя по табл. 07-07-008 следует определять по наружному обмеру блоков.

2.7.9. Площадь конструкций стен и перегородок по табл. 07-07-001, 07-07-003, 07-08-001, 07-08-002, 07-08-003, 07-08-006 следует определять по геометрическим размерам конструкций за вычетом площади, занимаемой проемами.

2.7.10. Объемы работ по установке блок-ячеек по табл. 07-09-001 принимать по объему сборных железобетонных плит, образующих блок-ячейки.

III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы

Раздел 1. Производственные здания и сооружения

Подраздел 1.1. Фундаменты и фундаментные балки

Таблица ГЭСН 07-01-001	Укладка фундаментов и фундаментных балок

Состав работ:

Для норм с 07-01-001-01 по 07-01-001-14:

01. Подготовка оснований.

Для норм 07-01-001-15, 07-01-001-16:

01. Устройство опалубки.

02. Заделка стыков бетоном.

Измеритель:	100 шт.
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:
07-01-001-01	до 0,5 т
07-01-001-02	до 1,5 т
07-01-001-03	до 3,5 т
07-01-001-04	более 3,5 т
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:
07-01-001-05	до 1,5 т
07-01-001-06	до 3,5 т
07-01-001-07	более 3,5 т
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:
07-01-001-08	до 0,5 т
07-01-001-09	до 1,5 т
07-01-001-10	до 3,5 т
07-01-001-11	более 3,5 т
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:
07-01-001-12	до 1,5 т
07-01-001-13	до 3,5 т
07-01-001-14	более 3,5 т
	Укладка балок фундаментных длиной:
07-01-001-15	до 6 м
07-01-001-16	более 6 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-001-01	07-01-001-02	07-01-001-03	07-01-001-04	07-01-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	72,37	91,58	134,31	186,48	135,52
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3	3,5	3,6	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,84	34,71	52,82	63,2	50,27
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				44,82	
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	22,03	28,17	39,12		42,72
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,06	2,42	3,67	4,35	2,42
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч					2,68
91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора	маш.-ч	1,17	2,68	4,07	4,81	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,75	4,12	10,03		5,13
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч				14,03	
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч				14,03	
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,17	2,68	4,07	4,81	2,68
4	Материалы						
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	$м^3$	9,6	22	33,4	39,5	22
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-001-06	07-01-001-07	07-01-001-08	07-01-001-09	07-01-001-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	213,12	308,58	72,37	91,58	134,31
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,2	3,3	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	66,5	106,91	25,02	34,42	53,28
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		85,56			39,31
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	52,49		22,11	28,22	
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,67	4,35	1,06	2,42	3,67
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,07	4,81	1,17	2,68	4,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	10,34		1,85	3,78	10,3
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч		17			
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч		17			
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	4,07	4,81	1,17	2,68	4,07
4	Материалы						
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	$м^3$	33,4	39,5	9,6	22	33,4
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-001-11	07-01-001-12	07-01-001-13	07-01-001-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	186,48	134,31	213,12	308,58
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,3	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	63,2	50,27	80,35	106,91
3	Машины и механизмы					
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч			66,34	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	44,82			85,56
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч		42,72		
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,35	2,42	3,67	4,35
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,81	2,68	4,07	4,81
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч		5,13	10,34	
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	14,03			17
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	14,03			17
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	4,81	2,68	4,07	4,81
4	Материалы					
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	$м^3$	39,5	22	33,4	39,5
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-001-15	07-01-001-16
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	416,25	599,4
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,14	92,43
3	Машины и механизмы			
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	32,94	70,5
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,58	2,39
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8,2	0,2
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч		21,73
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч		21,73
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00276	0,00558
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,42	0,52
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,01	
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	0,05	0,065
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$	5,65	11,03
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	3,05	2,84
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-002	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Состав работ:

01. Устройство прослойки из раствора.

Измеритель:	100 $м^2$
07-01-002-01	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-002-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,06
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29
3	Машины и механизмы		
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,29
4	Материалы		
04.3.01.09	Раствор цементный	$м^3$	2,16

Подраздел 1.2. Конструкции подземных помещений

Таблица ГЭСН 07-01-006	Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

Состав работ:

Для норм с 07-01-006-01 по 07-01-006-03:

01. Сварка закладных и монтажных изделий.

02. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном.

Для норм с 07-01-006-04 по 07-01-006-07:

01. Сварка закладных и монтажных изделий.

02. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном.

03. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой.

04. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям.

Для норм с 07-01-006-08 по 07-01-006-11:

01. Установка монтажных издели.

02. Сварка закладных и монтажных изделий.

03. Устройство опалубки.

04. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном.

Измеритель:	100 шт.
	Укладка ригелей массой:
07-01-006-01	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
07-01-006-02	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т
07-01-006-03	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
	Укладка плит перекрытий площадью:
07-01-006-04	до 5 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
07-01-006-05	до 5 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
07-01-006-06	более 5 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
07-01-006-07	более 5 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
	Установка стеновых панелей площадью:
07-01-006-08	до 8 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
07-01-006-09	до 8 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
07-01-006-10	более 8 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
07-01-006-11	более 8 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-006-01	07-01-006-02	07-01-006-03	07-01-006-04	07-01-006-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	404,04	404,04	540,57	169,83	169,83
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	96,34	96,34	126,52	33,24	33,24
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	76,28			25,03	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		76,28	95,38		25,03
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,46	1,46	2,24		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,23	8,21	8,21
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	19,86	19,86	30,91		
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	19,86	19,86	30,91		
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	22,58	22,58	22,58	5,96	5,96
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,08	0,08	0,08	0,02	0,02
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т				0,13	0,13
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,008	0,008	0,011	0,035	0,035
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,166	0,166	0,229	0,736	0,736
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	$м^2$				84	84
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	1,73	1,73	2,62	15,7	15,7
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-006-06	07-01-006-07	07-01-006-08	07-01-006-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	223,11	223,11	458,43	458,43
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,35	44,35	98,56	98,56
3	Машины и механизмы					
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	31,98		82,87	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		31,98		82,87
91.07.10-011	Растворонагнетатели	маш.-ч			26,8	26,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	12,37	12,37	0,2	0,2
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч			15,49	15,49
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч			15,49	15,49
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,48	9,48	9,48	9,48
4	Материалы					
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,03
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,26	0,26	0,05	0,05
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,041	0,041	0,0045	0,0045
08.4.03.02-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм	т	0,02	0,02	0,05	0,05
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,848	0,848	0,096	0,096
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	$м^2$	98	98		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	21	21	21,9	21,9
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-006-10	07-01-006-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	555	555
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	114,89	114,89
3	Машины и механизмы			
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	93,46	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		93,46
91.07.10-011	Растворонагнетатели	маш.-ч	39,32	39,32
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	21,23	21,23
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	21,23	21,23
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,48	9,48
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,03
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05	0,05
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,007	0,007
08.4.03.02-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм	т	0,05	0,05
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,141	0,141
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	30,3	30,3
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-007	Укладка бетона по перекрытиям

Состав работ:

Для нормы 07-01-007-01:

01. Установка арматурных каркасов.

02. Укладка бетона по перекрытиям.

Для нормы 07-01-007-02:

01. Укладка бетона по перекрытиям.

Измеритель:	100 м²
07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 07-01-007-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-007-01	07-01-007-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,54	2,61
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,82	0,25
3	Машины и механизмы			
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,27	0,25
91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,36	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,55	
4	Материалы			
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м²	20	
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	
04.1.02.06	Бетон	м³	6,09	1,02
08.4.02.03	Каркасы арматурные	т	0,18	
08.4.02.06	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,28	

Подраздел 1.3. Колонны и капители

Таблица ГЭСН 07-01-011	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Состав работ:

01. Изготовление и установка клиньев.

02. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.

Измеритель:	100 шт.

	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:
07-01-011-01	до 0,7 м, масса колонн до 1 т
07-01-011-02	до 0,7 м, масса колонн до 2 т
07-01-011-03	до 0,7 м, масса колонн до 3 т
07-01-011-04	до 0,7 м, масса колонн до 4 т
07-01-011-05	до 0,7 м, масса колонн до 6 т
07-01-011-06	до 0,7 м, масса колонн до 8 т
07-01-011-07	до 0,7 м, масса колонн до 10 т
07-01-011-08	более 0,7 м, масса колонн до 1 т
07-01-011-09	более 0,7 м, масса колонн до 2 т
07-01-011-10	более 0,7 м, масса колонн до 3 т
07-01-011-11	более 0,7 м, масса колонн до 4 т
07-01-011-12	более 0,7 м, масса колонн до 6 т
07-01-011-13	более 0,7 м, масса колонн до 8 т
07-01-011-14	более 0,7 м, масса колонн до 10 т
07-01-011-15	более 0,7 м, масса колонн до 15 т
07-01-011-16	более 0,7 м, масса колонн до 25 т
	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:
07-01-011-17	до 2 т
07-01-011-18	до 3 т
07-01-011-19	до 4 т
07-01-011-20	до 6 т
07-01-011-21	до 8 т
07-01-011-22	до 10 т

07-01-011-23	до 15 т
07-01-011-24	до 25 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-011-01	07-01-011-02	07-01-011-03	07-01-011-04	07-01-011-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	463,68	540,96	658,56	762,72	1 000,16
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	73,7	85,64	107,1	119,65	156,99
3	Машины и механизмы						
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	67,2	76,78	93,68	104,72	135,03
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,54	7,22	7,22	8,15	8,15
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	6,5	8,86	13,42	0,18	0,18
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч				14,75	21,78
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч				14,75	21,78
4	Материалы						
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	6,6	8,6	8,6	9,7	9,7
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-011-06	07-01-011-07	07-01-011-08	07-01-011-09	07-01-011-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 101,12	1 254,3	463,68	540,96	658,56
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	178,12	214,28	73,7	85,64	107,1
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	149,26	176,65			
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч			67,2	76,78	93,68
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	9,07	9,07	6,72	8,83	9,91
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	6,5	8,86	13,42
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	28,66	37,43			
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	28,66	37,43			
4	Материалы						
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	10,8	10,8	8	10,5	11,8
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-011-11	07-01-011-12	07-01-011-13	07-01-011-14	07-01-011-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	762,72	1 000,16	1 101,12	1 254,3	1 542,9
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	119,65	156,99	178,12	214,28	278,69
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч			149,26	176,65	228,21
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	104,72	135,03			
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	10,58	11,59	12,43	14,45	15,12
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,18	0,18	0,2	0,2	0,2
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	14,75	21,78	28,66	37,43	50,28
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	14,75	21,78	28,66	37,43	50,28
4	Материалы						
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,3	0,3	0,32	0,32	0,35
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	12,6	13,8	14,8	17,2	18
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-011-16	07-01-011-17	07-01-011-18	07-01-011-19	07-01-011-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 698,3	540,96	658,56	762,72	1 000,16
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,8	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	323,33	85,49	106,95	119,59	156,87
3	Машины и механизмы						
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	249,65				
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч		76,72	93,62	104,69	134,99
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	15,71	11,26	11,26	11,26	12,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,22	8,77	13,33	0,18	0,18
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	73,46			14,72	21,7
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	73,46			14,72	21,7
4	Материалы						
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,37	0,3	0,3	0,3	0,3
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	18,7	13,4	13,4	13,4	15
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-011-21	07-01-011-22	07-01-011-23	07-01-011-24
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 101,12	1 254,3	1 542,9	1 698,3
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	178,01	214,16	278,71	323,23
3	Машины и механизмы					
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	149,23	176,61	228,22	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				249,6
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,53	15,12	17,39	18,14
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,22
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	28,58	37,35	50,29	73,41
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	28,58	37,35	50,29	73,41
4	Материалы					
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,32	0,32	0,35	0,37
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	16,1	18	20,7	21,6
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-012	Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

Состав работ:

01. Изготовление и установка клиньев.

02. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.

Измеритель:	100 шт.
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:
07-01-012-01	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т
07-01-012-02	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т
07-01-012-03	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т
07-01-012-04	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т
07-01-012-05	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т
07-01-012-06	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т
07-01-012-07	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т
07-01-012-08	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т
07-01-012-09	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т
07-01-012-10	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т
07-01-012-11	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:
07-01-012-12	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т
07-01-012-13	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-012-01	07-01-012-02	07-01-012-03	07-01-012-04	07-01-012-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 142,4	1 288	1 142,4	1 288	1 288
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	207,72	219,8	207,72	227,63	227,63
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				193,93	193,93
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	186,14	186,09	186,14		
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	30,41	30,41	48,81	48,81	47,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	21,58	0,27	21,58	0,26	0,26
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч		33,44		33,44	33,44
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч		33,44		33,44	33,44
4	Материалы						
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,4	0,45	0,4	0,43	0,43
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	36,2	36,2	58,1	58,1	56
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-012-06	07-01-012-07	07-01-012-08	07-01-012-09	07-01-012-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 820,4	1 288	1 820,4	2 009,1	1 820,4
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,7	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	328,59	227,63	328,59	387,58	328,59
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	271,44	193,93	271,44		271,44
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				301,92	
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	48,55	61,24	69,38	69,38	110,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,27	0,26	0,27	0,29	0,27
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	56,88	33,44	56,88	85,37	56,88
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	56,88	33,44	56,88	85,37	56,88
4	Материалы						
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,45	0,43	0,45	0,48	0,45
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	57,8	72,9	82,6	82,6	131
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-012-11	07-01-012-12	07-01-012-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 009,1	1 820,4	2 009,1
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,6	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	387,58	328,59	387,58
3	Машины и механизмы				
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		271,44	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	301,92		301,92
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	110,04	47,88	79,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,29	0,27	0,29
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	85,37	56,88	85,37
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	85,37	56,88	85,37
4	Материалы				
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,48	0,45	0,48
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	131	57	95
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-013	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

Состав работ:

01. Изготовление и установка клиньев.

02. Установка монтажных изделий с закреплением.

03. Ванная сварка стыков арматуры.

04. Установка опалубки на стыках.

05. Обетонирование стыков и заделка колонн в стаканах бетоном.

Измеритель:	100 шт.
	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:
07-01-013-01	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т
07-01-013-02	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т
07-01-013-03	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т
07-01-013-04	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т
07-01-013-05	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-013-01	07-01-013-02	07-01-013-03	07-01-013-04	07-01-013-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4 872,9	5 028,3	5 294,7	5 039,4	5 294,7
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,9	3,7	3,8	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	725,17	755,58	800,27	759,67	800,27
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	613,58				
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		636,06	658,28	637,3	658,28
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	57,12	63,84	91,56	111,78	122,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	108,89	116,72	139,19	119,57	139,19
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	108,89	116,72	139,19	119,57	139,19
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	194,99	201,49	194,99	201,49	194,99
4	Материалы						
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,0044	0,0046	0,0044	0,0046	0,0044
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$	21,6	22,8	21,6	22,8	21,6
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,055	0,056	0,057	0,056	0,057
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
08.3.08.02-0002	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст3кп	т	0,44	0,46	0,44	0,46	0,44
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	1,45	1,46	1,49	1,46	1,49
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$	24,11	24,37	24,88	24,37	24,88
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	68	76	109	133	146
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки	т	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197

Таблица ГЭСН 07-01-014	Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей

Состав работ:

01. Установка и сварка рихтовочных пластин.

02. Зачеканка швов раствором.

03. Установка сеток и арматуры с закреплением.

04. Установка опалубки.

05. Замоноличивание стыков бетоном.

06. Установка арматуры и монтажных изделий.

07. Сварка закладных и монтажных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:
07-01-014-01	до 2 т
07-01-014-02	до 3 т
07-01-014-03	до 5 т
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:
07-01-014-04	до 4 т
07-01-014-05	более 4 т
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:
07-01-014-06	до 2 т
07-01-014-07	до 3 т
07-01-014-08	до 5 т
07-01-014-09	более 5 т
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:
07-01-014-10	до 4 т
07-01-014-11	более 4 т
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:
07-01-014-12	до 2 т
07-01-014-13	до 3 т
07-01-014-14	до 5 т
07-01-014-15	более 5 т
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:
07-01-014-16	до 4 т
07-01-014-17	более 4 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-014-01	07-01-014-02	07-01-014-03	07-01-014-04	07-01-014-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	825,92	967,44	1 110,27	685,44	878,22
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,2	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	61	77,32	96,13	70,39	111,58
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	45,82	54,98	93,18	67,75	108,05
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,07	8,94			
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч				19,64	19,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	9,11	13,4	2,95	2,64	3,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,66	11	13,38	94,25	101,79
4	Материалы						
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т				0,18	0,22
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,02	0,02		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,029	0,034	0,031	0,0097	0,01
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	0,045	0,05	0,08		
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18	0,19	0,24		
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т				0,0032	0,0032
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т				0,94	1,16

11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,799	0,95	0,868	0,1	0,1
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$	18,44	23,63	21,11		
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,01	0,01	0,0112	0,0097	0,0102
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	3,63	4,18	4,32	22	22
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.4.02.06	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,18	0,2	0,21		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-014-06	07-01-014-07	07-01-014-08	07-01-014-09	07-01-014-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	825,92	967,44	1 110,27	1 285,2	685,44
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	61	77,32	96,13	127,81	70,39
3	Машины и механизмы						
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	45,82	54,98	93,18	123,08	67,75
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,07	8,94			
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч					19,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	9,11	13,4	2,95	4,73	2,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,66	11	13,38	9,33	94,25
4	Материалы						
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т					0,18
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,029	0,0342	0,031	0,0315	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$		0,1	0,1	0,1	0,1
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	$м^3$					0,122

04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м³		0,3	0,33	0,354	
04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м³		0,42	0,374	0,378	
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18	0,19	0,24	0,24	
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т					0,0032
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т					0,94
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м³	0,799				
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м³		0,95	0,868	0,88	0,1
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м²	18,44	23,63	21,11	21,36	
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0102	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112
04.1.02.06	Бетон	м³	3,63	4,18	4,32	4,32	22
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.4.02.06	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,18	0,2	0,21	0,21	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-014-11	07-01-014-12	07-01-014-13	07-01-014-14	07-01-014-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	878,22	825,92	967,44	1 110,27	1 285,2
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	111,58	61	77,32	96,13	127,81
3	Машины и механизмы						

91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	108,05				
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		45,82	54,98	93,18	123,08
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		6,07	8,94		
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	19,64				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,53	9,11	13,4	2,95	4,73
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	101,79	11,66	11	13,38	9,33
4	Материалы						
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,22				
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т		0,02	0,02	0,02	0,02
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		0,0286	0,0342	0,031	0,0315
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	$м^3$	0,122				
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	$м^3$		0,257	0,3	0,33	0,354
04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	$м^3$		0,322	0,42	0,374	0,378
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,18	0,19	0,24	0,24
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0032				

08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т	1,16				
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	0,1	0,799	0,95	0,868	0,88
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$		18,44	23,63	21,11	21,36
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	22	3,63	4,18	4,32	4,32
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.4.02.06	Сетка из проволоки холоднотянутой	т		0,18	0,2	0,21	0,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-014-16	07-01-014-17
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	685,44	878,22
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	70,39	111,58
3	Машины и механизмы			
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	67,75	108,05
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	19,64	19,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,64	3,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	94,25	101,79
4	Материалы			
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,18	0,22
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	0,1	0,1
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	$м^3$	0,122	0,122
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0032	0,0032
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т	0,94	1,16
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	0,1	0,1
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0112	0,0112
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	22	22
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Подраздел 1.4. Балки, ригели и перемычки

Таблица ГЭСН 07-01-019	Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях

Состав работ:

Для норм с 07-01-019-01 по 07-01-019-09:

01. Устройство опалубки.

02. Заделка стыков бетоном.

Для норм с 07-01-019-10 по 07-01-019-15:

01. Установка монтажных изделий.

02. Сварка монтажных и закладных изделий.

Для норм с 07-01-019-16 по 07-01-019-18:

01. Устройство опалубки.

02. Заделка стыков бетоном.

03. Установка монтажных изделий.

04. Сварка монтажных и закладных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:
07-01-019-01	до 1 т и высоте здания до 15 м
07-01-019-02	до 1 т и высоте здания до 25 м
07-01-019-03	до 1 т и высоте здания до 35 м
07-01-019-04	до 3 т и высоте здания до 25 м
07-01-019-05	до 3 т и высоте здания до 35 м
07-01-019-06	до 5 т и высоте здания до 25 м
07-01-019-07	до 5 т и высоте здания до 35 м
07-01-019-08	до 10 т и высоте здания до 25 м
07-01-019-09	до 10 т и высоте здания до 35 м
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:
07-01-019-10	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м
07-01-019-11	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м
07-01-019-12	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т
07-01-019-13	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т
07-01-019-14	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т
07-01-019-15	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:
07-01-019-16	до 15 м
07-01-019-17	до 25 м
07-01-019-18	до 35 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-019-01	07-01-019-02	07-01-019-03	07-01-019-04	07-01-019-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	153,44	153,44	153,44	248,64	248,64
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,18	30,76	30,76	51,03	51,03
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		26,66		40,15	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			26,66		40,15
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	24,08				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,1	4,1	4,1	10,88	10,88
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,09	11,09	11,09	10,26	10,26
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0014	0,0014
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,005	0,005	0,005	0,0054	0,0054
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,7	0,7	0,7	1,4	1,4
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-019-06	07-01-019-07	07-01-019-08	07-01-019-09	07-01-019-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	417,36	417,36	653,79	653,79	1 040,48
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	80,18	80,18	133,66	234,31	150,51
3	Машины и механизмы						

91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	66,37		100,65		139,51
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		66,37			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч				100,65	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,16	0,16	0,28	0,28	1,93
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	13,65	13,65	32,73	32,73	9,07
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	13,65	13,65	32,73	32,73	9,07
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,22	11,22	27,16	27,16	174,43
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,03	0,04	0,04	0,33
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00035	0,00035	0,00036	0,00036	
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т					1,81
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0016	0,0016	0,0019	0,0019	
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,38	0,38	0,44	0,44	

14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,006	0,006	0,0063	0,0063	0,005
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	1,9	1,9	2,9	2,9	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-019-11	07-01-019-12	07-01-019-13	07-01-019-14	07-01-019-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 040,48	1 040,48	1 040,48	1 443	1 443
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1	4,1	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	163,95	163,95	316,9	275,69	502,75
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	152,95				
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		152,95		227,06	
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч			152,95		227,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,93	1,93	1,93	3,5	3,5
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	9,07	9,07	9,07	45,13	45,13
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	9,07	9,07	9,07	45,13	45,13
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	174,43	174,43	174,05	156,46	156,46
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,33	0,33	0,33	0,35	0,35
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,81	1,81	1,81	3,72	3,72
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-019-16	07-01-019-17	07-01-019-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	613,76	613,76	613,76
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	65,15	65,15	65,15
3	Машины и механизмы				
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		56,25	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			56,25
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	56,25		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,45	0,45	0,45
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	8,45	8,45	8,45
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	8,45	8,45	8,45
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20,5	20,5	20,5
4	Материалы				
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,03	0,03
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0003	0,0003
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,44	0,44	0,44
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0003	0,0003	0,0003
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,3	0,3	0,3
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,002	0,002	0,002
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,74	0,74	0,74
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-020	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций

Состав работ:

01. Сварка закладных и крепежных изделий.

02. Сварка ванным способом с подготовкой.

03. Установка и разборка опалубки.

04. Бетонирование стыков.

05. Заделка швов раствором.

06. Заделка сварных швов раствором.

07. Оштукатуривание примыканий ригелей.

Измеритель:	100 шт.
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:
07-01-020-01	прямоугольных, длиной до 6 м
07-01-020-02	с полками, длиной до 6 м
07-01-020-03	с полками, длиной до 9 м
07-01-020-04	с полками, длиной до 12 м
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:
07-01-020-05	до 2 т
07-01-020-06	до 5 т
07-01-020-07	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:
07-01-020-08	прямоугольных, длиной до 6 м
07-01-020-09	с полками, длиной до 6 м
07-01-020-10	с полками, длиной до 9 м
07-01-020-11	с полками, длиной до 12 м
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой:
07-01-020-12	до 2 т
07-01-020-13	до 5 т

07-01-020-14	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:
07-01-020-15	прямоугольных, длиной до 6 м
07-01-020-16	с полками, длиной до 6 м
07-01-020-17	с полками, длиной до 9 м
07-01-020-18	с полками, длиной до 12 м
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:
07-01-020-19	до 2 т
07-01-020-20	до 5 т
07-01-020-21	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-020-01	07-01-020-02	07-01-020-03	07-01-020-04	07-01-020-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 252,8	1 310,8	1 475,6	1 963,5	173,65
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	81,11	90,13	87,3	112,45	33,26
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	61,17	62,83	82,25	105,69	22,25
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	7,98	10,92			4,4
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,64	8,26	8,57	11,9	0,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	11,96	16,38	5,05	6,76	6,61
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	42,6	43,44	32,84	77,11	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	290,8	301,14	335,6	436,28	16,1
4	Материалы						
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,0045	0,0045	0,0041	0,007	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$	35,88	36,48	27,635	64,8	

01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,62	0,63	0,59	0,62	0,03
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,007	0,004	0,0038	0,019	
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	$м^3$	0,1	0,1	0,12	0,1	
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	$м^3$	0,374	0,242	0,208		
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,13	0,1	0,56	
08.1.02.17-0012	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: плетеная	$м^2$	1,85	3,05	2,3		
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т					0,01
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т	0,44	0,57	0,79	0,53	
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$				0,054	0,208
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	0,08	0,046	0,044	0,296	
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$	13,7	7,935	7,444	27,66	
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,003	0,0035	0,0035	0,0035	0,003
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	6,32	9,25	9,6	13,3	0,59
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	$м^3$					П
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки	т	0,441	0,449	0,72	1,05	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-020-06	07-01-020-07	07-01-020-08	07-01-020-09	07-01-020-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	399,04	1 368,8	1 252,8	1 310,8	1 463,2
1.1	Средний разряд работы		3,9	4,4	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	91,72	279,04	81,73	90,22	113,48
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	62,83	209,44			
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			61,17	62,83	105,3
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,56	27,84	8,22	10,95	
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6		5,64	8,26	8,57
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	17,33	41,76	12,34	16,44	8,18
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч			42,6	43,44	32,84
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,95	85,53	290,8	301,14	335,6
4	Материалы						
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т			0,0045	0,0045	0,0041
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$			35,88	36,48	27,635
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,03	0,13	0,44	0,45	0,59
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т			0,007	0,004	0,0038
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	$м^3$			0,1	0,1	0,12
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	$м^3$			0,374	0,242	0,208

07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т				0,13	0,1
08.1.02.17-0012	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: плетеная	$м^2$			1,85	3,05	2,3
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,01				
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т			0,44	0,57	0,79
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,208				
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$			0,08	0,046	0,044
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$			13,7	7,935	7,444
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,003		0,0035	0,0035	0,0035
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,66		6,32	9,25	9,6
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	$м^3$	П				
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки	т			0,441	0,449	0,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-020-11	07-01-020-12	07-01-020-13	07-01-020-14	07-01-020-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 963,5	173,65	399,04	1 368,8	1 252,8
1.1	Средний разряд работы		4,6	3,9	3,9	4,4	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	114,36	33,24	91,72	279,04	81,73
3	Машины и механизмы						

91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	107,38	22,25	62,83	209,44	
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч					61,17
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		4,4	11,56	27,84	8,22
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	11,9	0,55	0,6		5,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	6,98	6,59	17,33	41,76	12,34
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	77,11				42,6
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	436,28	16,1	16,95	85,53	290,8
4	Материалы						
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,007				0,0045
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$	64,8				35,88
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,62	0,03	0,03	0,13	0,44
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0192	0,001	0,001		0,007
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	$м^3$	0,1				0,1
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	$м^3$					0,374
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,56				
08.1.02.17-0012	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: плетеная	$м^2$					1,85
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,01	0,01		

08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т	0,53				0,44
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,054	0,208	0,208		
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	0,298				0,08
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$	27,66				13,7
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0035	0,003	0,003	0,0033	0,0035
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	13,3	0,61	0,66		6,32
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	$м^3$		П	П		
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки	т	1,05				0,441

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-020-16	07-01-020-17	07-01-020-18	07-01-020-19
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 310,8	1 463,2	1 963,5	173,65
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	90,22	113,48	114,36	33,24
3	Машины и механизмы					
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	62,83	105,3	107,38	22,25
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,95			4,4
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,26	8,57	11,88	0,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	16,44	8,18	6,98	6,59
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	43,44	32,84	77,11	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	301,14	335,6	436,28	16,1
4	Материалы					
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,0045	0,0041	0,007	

01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	36,48	27,635	64,8	
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,45	0,59	0,62	0,03
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004	0,0038	0,0192	0,001
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	м³	0,1	0,12	0,1	
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	м³	0,242	0,208		
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,13	0,1	0,56	
08.1.02.17-0012	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: плетеная	м²	3,05	2,3		
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т				0,01
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т	0,57	0,79	0,53	
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³			0,054	0,208
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м³	0,046	0,044	0,298	
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м²	7,935	7,444	27,66	
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0035	0,0035	0,0035	0,003
04.1.02.06	Бетон	м³	9,25	9,6	13,3	0,61
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м³				П
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100
08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки	т	0,449	0,72	1,05	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-020-20	07-01-020-21
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	399,04	1 368,8
1.1	Средний разряд работы		3,9	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	91,72	279,04
3	Машины и механизмы			
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	62,83	209,44
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,56	27,84
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	17,33	41,76
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,95	85,53
4	Материалы			
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,03	0,13
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,01	
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,208	
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,003	0,0033
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,66	
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	$м^3$	П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-021	Укладка перемычек

Состав работ:

01. Укладка перемычек.

Измеритель:	100 шт.
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:
07-01-021-01	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
07-01-021-02	до 5 т, масса перемычки до 1 т
07-01-021-03	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т
07-01-021-04	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т
07-01-021-05	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т
07-01-021-06	до 8 т, масса перемычки до 1 т
07-01-021-07	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т
07-01-021-08	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т
07-01-021-09	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т
07-01-021-10	более 8 т, масса перемычки до 1 т
07-01-021-11	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т
07-01-021-12	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-021-01	07-01-021-02	07-01-021-03	07-01-021-04	07-01-021-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	96,75	112,69	133,28	141,61	96,75
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,3	3,4	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,84	43,17	46,23	50,18	35,84
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	35,84	43,17	46,23	50,18	
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч					35,84
4	Материалы						
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,23	0,33	0,53	0,53	0,23
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-021-06	07-01-021-07	07-01-021-08	07-01-021-09	07-01-021-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112,69	133,28	141,61	96,75	112,69
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3	3,4	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,17	46,23	50,18	35,84	43,17
3	Машины и механизмы						
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	43,17	46,23	50,18		
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				35,84	43,17
4	Материалы						
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,33	0,53	0,53	0,23	0,33
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-021-11	07-01-021-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	133,28	141,61
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	46,23	50,18
3	Машины и механизмы			
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	46,23	50,18
4	Материалы			
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,53	0,53
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-022	Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

Состав работ:

01. Установка сборных конструкций и сварка монтажных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:
07-01-022-01	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-02	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-03	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-04	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м

07-01-022-05	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-06	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-07	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-08	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:
07-01-022-09	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-10	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-11	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-12	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-13	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-14	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-15	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:
07-01-022-16	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-17	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-18	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-19	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-20	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-21	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-22	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-23	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-24	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-25	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-26	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м

07-01-022-27	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-28	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-29	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-30	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м
07-01-022-31	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м
07-01-022-32	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м
	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:
07-01-022-33	до 10 т при высоте зданий до 25 м
07-01-022-34	до 10 т при высоте зданий до 35 м
07-01-022-35	до 15 т при высоте зданий до 25 м
07-01-022-36	до 15 т при высоте зданий до 35 м
07-01-022-37	до 20 т при высоте зданий до 25 м
07-01-022-38	до 20 т при высоте зданий до 35 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-022-01	07-01-022-02	07-01-022-03	07-01-022-04	07-01-022-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	382,95	382,95	581,28	581,28	808,64
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	77,5	77,5	118,45	118,45	150,49
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	65,49		100,63		132,89
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		65,49		100,63	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,75
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	11,61	11,61	17,42	17,42	16,85
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	11,61	11,61	17,42	17,42	16,85
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	48,29	48,29	48,29	48,29	49,03
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,1	0,08
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т					0,76
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0033	0,0033	0,0035	0,0035	0,004
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	П	П	П	П	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-022-06	07-01-022-07	07-01-022-08	07-01-022-09	07-01-022-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	808,64	808,64	808,64	1 332,8	1 332,8
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	150,49	150,49	150,49	240,43	240,43
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		132,89		212,58	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	132,89		132,89		212,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,75	0,75	0,75	3	3
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	16,85	16,85	16,85	24,85	24,85
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	16,85	16,85	16,85	24,85	24,85
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,08	0,08	0,08	0,16	0,16
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,76	0,76	0,76	3,23	3,23
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-022-11	07-01-022-12	07-01-022-13	07-01-022-14	07-01-022-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 332,8	1 376,4	1 376,4	1 376,4	1 376,4
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	453,01	263,98	263,98	263,98	484,25
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		220,27			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			220,27	220,27	
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	212,58				220,27
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3	2,4	2,4	2,4	2,4
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	24,85	41,31	41,31	41,31	41,31
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	24,85	41,31	41,31	41,31	41,31
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	96,8	90,01	90,01	90,01	90,01
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,23	2,52	2,52	2,52	2,52
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-022-16	07-01-022-17	07-01-022-18	07-01-022-19	07-01-022-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 568	1 568	1 568	1 598,4	1 598,4
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	285,49	285,49	537,38	299,11	555,08
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	251,89			256,11	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		251,89			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч			251,89		256,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	30,3	30,3	30,3	39,7	39,7
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	30,3	30,3	30,3	39,7	39,7
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-022-21	07-01-022-22	07-01-022-23	07-01-022-24	07-01-022-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 598,4	1 598,4	1 709,4	1 709,4	1 842,6
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	299,04	555,22	597,88	597,88	351,71
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч					298,6
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	256,04				
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч		256,11	266,06		
91.05.06-010	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т	маш.-ч				266,06	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	39,7	39,7	62,46	62,46	49,81
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	39,7	39,7	62,46	62,46	49,81
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,004	0,004	0,0043	0,0043	0,004
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-022-26	07-01-022-27	07-01-022-28	07-01-022-29	07-01-022-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 842,6	1 864,8	1 864,8	1 864,8	1 864,8
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	351,71	662,29	662,29	662,29	662,29
3	Машины и механизмы						
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	298,6				
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч		301,4	301,4	301,4	
91.05.06-010	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т	маш.-ч					301,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	49,81	56,19	56,19	56,19	56,19
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	49,81	56,19	56,19	56,19	56,19
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	99,52	99,52	99,52	99,52	99,52
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,004	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-022-31	07-01-022-32	07-01-022-33	07-01-022-34	07-01-022-35
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 020,2	2 020,2	870,24	870,24	870,24
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	721,34	721,34	176,12	176,12	176,12
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч			140,92		140,92
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				140,92	
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	315,22				
91.05.06-010	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т	маш.-ч		315,22			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,3	3,3	0,05	0,05	0,05
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	87,6	87,6	35,15	35,15	35,15
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	87,6	87,6	35,15	35,15	35,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	99,52	99,52	32,2	32,2	32,2
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,16	0,16	0,05	0,05	0,05
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,52	3,52			
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0045	0,0045	0,0035	0,0035	0,004
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-022-36	07-01-022-37	07-01-022-38
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	870,24	870,24	870,24
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	178,32	178,32	319,91
3	Машины и механизмы				
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	141,59	141,59	
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч			141,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	36,68	36,68	36,68
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	36,68	36,68	36,68
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	32,2	32,2	32,2
4	Материалы				
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,05	0,05	0,05
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,004	0,0043	0,0043
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100

Подраздел 1.5. Плиты покрытий и перекрытий

Таблица ГЭСН 07-01-027	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа "П"

Состав работ:

Для норм с 07-01-027-01 по 07-01-027-20, с 07-01-027-23 по 07-01-027-25:

01. Установка и сварка монтажных изделий.

02. Сварка закладных изделий на опорах.

03. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах.

04. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы.

05. Устройство температурных швов.

Для норм 07-01-027-21, 07-01-027-22:

01. Установка и сварка монтажных изделий.

02. Сварка закладных изделий на опорах.

03. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах.

04. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы.

05. Прокладка рулонных материалов на опорах.

06. Устройство температурных швов.

Измеритель:	100 шт.
	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:
07-01-027-01	до 10 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-027-02	до 10 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-027-03	до 10 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-027-04	до 10 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м
07-01-027-05	до 10 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-027-06	до 10 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м
07-01-027-07	до 20 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-027-08	до 20 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-027-09	до 20 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-027-10	до 20 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м
07-01-027-11	до 20 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-027-12	до 20 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м
	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:
07-01-027-13	до 20 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-027-14	до 20 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м
07-01-027-15	до 20 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м

07-01-027-16	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м
07-01-027-17	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-027-18	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-027-19	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м
07-01-027-20	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м
	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:
07-01-027-21	до 25 м
07-01-027-22	до 35 м
	Укладка плит типа "П" размером 3х18 м при высоте зданий:
07-01-027-23	до 15 м
07-01-027-24	до 25 м
07-01-027-25	до 35 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-027-01	07-01-027-02	07-01-027-03	07-01-027-04	07-01-027-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	230,72	230,72	230,72	230,72	230,72
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,38	38,38	75,59	36,02	75,59
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	37,21	37,21			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				34,85	
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч			37,21		37,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
4	Материалы						
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м²	52,9	62,9	62,9	52,9	52,9
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0148	0,0148	0,0148	0,0148	0,0148
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	$м^2$	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-027-06	07-01-027-07	07-01-027-08	07-01-027-09	07-01-027-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	230,72	306,36	306,36	306,36	306,36
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	75,59	54,57	54,57	97,32	51,1
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		42,75	42,75		
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч					39,28
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	37,21			42,75	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,17	0,45	0,45	0,45	0,45

91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч		11,37	11,37	11,37	11,37
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч		11,37	11,37	11,37	11,37
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,8	11,65	11,65	11,65	11,65
4	Материалы						
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м²	52,9	60	60	60	60
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0148	0,0254	0,0254	0,0254	0,021
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³	0,299	0,432	0,432	0,432	0,432
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	м²	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.1.02.06	Бетон	м³	6,6	8,5	8,5	8,5	8,5
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-027-11	07-01-027-12	07-01-027-13	07-01-027-14	07-01-027-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	306,36	306,36	408,48	408,48	408,48
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,6	3,6	3,6

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	97,32	97,32	68,67	115,71	115,71
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч			47,04		
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	42,75	42,75		47,04	47,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	11,37	11,37	21,08	21,08	21,08
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	11,37	11,37	21,08	21,08	21,08
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,65	11,65	16,64	16,64	16,64
4	Материалы						
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	$м^2$	60	60	89,3	89,3	89,3
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0003	0,00034	0,00034	0,00034
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,12	0,12	0,07	0,07	0,07
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,021	0,021	0,028	0,028	0,028
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,432	0,432	0,582	0,582	0,582

12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	м²	56,2	56,2	95,29	95,29	95,29
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.1.02.06	Бетон	м³	8,5	8,5	13	13	13
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-027-16	07-01-027-17	07-01-027-18	07-01-027-19	07-01-027-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	408,48	509,49	509,49	509,49	509,49
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	115,71	94	163,5	163,5	163,5
3	Машины и механизмы						
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		69,5			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч			69,5	69,5	
91.05.06-010	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т	маш.-ч	47,04				69,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,55	0,73	0,73	0,73	0,73
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	21,08	23,77	23,77	23,77	23,77
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	21,08	23,77	23,77	23,77	23,77
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,64	14,27	14,27	14,27	14,27
4	Материалы						
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м²	89,3	95,6	95,6	95,6	95,6

01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07	0,13	0,13	0,13	0,13
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,028	0,04	0,04	0,04	0,04
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,582	0,83	0,83	0,83	0,83
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	$м^2$	95,29	79,26	79,26	79,26	79,26
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	13	19	19	19	19
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-027-21	07-01-027-22	07-01-027-23	07-01-027-24	07-01-027-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	950,16	950,16	804,75	804,75	804,75
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	151,05	151,05	126,5	133,56	228,2
3	Машины и механизмы						

91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	111,34		87,58		
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		111,34		94,64	
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч					94,64
91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,42	12,42			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,76	0,76	0,28	0,28	0,28
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	38,95	38,95	38,64	38,64	38,64
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	38,95	38,95	38,64	38,64	38,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17,64	17,64	14,27	14,27	14,27
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05	0,05			
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,375	0,375			

11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³	0,078	0,078			
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	м²	136,2	136,2	216,83	216,83	216,83
12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный марки: П-350	м²	203,3	203,3			
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087
04.1.02.06	Бетон	м³	25	25	10,3	10,3	10,3
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-028	Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств

Состав работ:

Для норм с 07-01-028-01 по 07-01-028-10:

01. Заливка швов раствором.

Для норм 07-01-028-11, 07-01-028-12:

01. Заливка швов раствором.

02. Сварка монтажных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Укладка плит покрытий площадью до 1 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций:
07-01-028-01	до 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-02	до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-03	до 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-028-04	до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-05	до 20 т и высоте зданий до 35 м
	Укладка плит покрытий площадью до 2 $м^2$ при массе стропильных и подстропильных конструкций:
07-01-028-06	до 10 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-07	до 15 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-08	до 15 т и высоте зданий до 35 м
07-01-028-09	до 20 т и высоте зданий до 25 м
07-01-028-10	до 20 т и высоте зданий до 35 м
	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:
07-01-028-11	до 25 м
07-01-028-12	до 35 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-028-01	07-01-028-02	07-01-028-03	07-01-028-04	07-01-028-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,54	3,54	7,08	7,08	7,08
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,54	3,54			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч			3,54	3,54	3,54
4	Материалы						
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-028-06	07-01-028-07	07-01-028-08	07-01-028-09	07-01-028-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	63,39	63,39	63,39	63,39	63,39
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,6	9,6	19,2	19,2	19,2
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	9,6	9,6			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч			9,6	9,6	9,6
4	Материалы						
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-028-11	07-01-028-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	201,6	201,6
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,46	17,46
3	Машины и механизмы			
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	17,36	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		17,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	21,17	21,17
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,04	0,04
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08	0,08
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0003	0,0003
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-029	Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий

Состав работ:

01. Установка монтажных изделий.

02. Укладка арматуры.

03. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры.

04. Установка опорных консолей.

05. Установка опалубки.

06. Прокладка рулонных материалов в швах.

07. Укладка бетона над капителями.

08. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и у колонн.

09. Заливка швов бетоном.

10. Штукатурка по сетке опорных консолей.

11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами.

Измеритель:	100 шт.
	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:
07-01-029-01	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
07-01-029-02	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:
07-01-029-03	0,75 м
07-01-029-04	1,5 м
07-01-029-05	3 м
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:
07-01-029-06	1,5 м
07-01-029-07	3 м
	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:
07-01-029-08	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
07-01-029-09	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:
07-01-029-10	0,75 м
07-01-029-11	1,5 м
07-01-029-12	3 м
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:
07-01-029-13	1,5 м
07-01-029-14	3 м
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:
07-01-029-15	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

07-01-029-16	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:
07-01-029-17	0,75 м
07-01-029-18	1,5 м
07-01-029-19	3 м
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:
07-01-029-20	1,5 м
07-01-029-21	3 м
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:
07-01-029-22	0,75 м
07-01-029-23	1,5 м
07-01-029-24	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:
07-01-029-25	до 10 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
07-01-029-26	до 20 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:
07-01-029-27	0,75 м
07-01-029-28	1,5 м
07-01-029-29	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:
07-01-029-30	до 10 $м^2$ при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т

07-01-029-31	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:
07-01-029-32	0,75 м
07-01-029-33	1,5 м
07-01-029-34	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:
07-01-029-35	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
07-01-029-36	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-029-01	07-01-029-02	07-01-029-03	07-01-029-04	07-01-029-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	449,58	339,84	436,73	459,34	524,79
1.1	Средний разряд работы		4,1	3,8	3,7	3,6	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	62,89	52,39	34,53	37,74	52,23
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	59,74	49,85	33,34	36,52	50,86
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,15	2,54	1,19	1,22	1,37
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	93,17	38,53	36,91	24,66	16,61
4	Материалы						
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м²	31,24	92,4	1,05	2,25	4,5
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,44	0,24	0,09	0,05	0,04
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,002	0,001	0,0002	0,0002	0,0002
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	м³	0,031		0,665	0,082	0,163

07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			3,17	0,59	0,23
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,004	0,057			
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,152	0,39	0,07	0,162	0,323
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$	35	35	1,575	3,15	6,3
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,005	0,005	0,0112	0,008	0,007
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	13	13,5	26,2	34	35,8
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.4.02.01	Сетка арматурная	т	0,06		0,04	0,08	0,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-029-06	07-01-029-07	07-01-029-08	07-01-029-09	07-01-029-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	311,78	466,48	449,58	339,84	436,73
1.1	Средний разряд работы		3,6	4,1	4,1	3,8	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,03	51,75	62,89	52,39	34,54
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	36,78	50,42			
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			59,74	49,85	33,34
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,25	1,33	3,15	2,54	1,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,37	7,12	93,17	38,53	36,91
4	Материалы						
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	$м^2$	2,25	4,5	31,24	92,4	1,05
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,02	0,44	0,24	0,09

01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0002	0,001	0,001		0,001
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	$м^3$	0,082	0,163	0,031		0,665
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т					3,17
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т			0,004	0,057	
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,162	0,323	0,152	0,39	0,07
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$			35	35	1,575
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,008	0,007	0,005	0,005	0,0112
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	23,3	35,8	13	13,5	26,2
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.4.02.01	Сетка арматурная	т	0,11	0,19	0,06		0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-029-11	07-01-029-12	07-01-029-13	07-01-029-14	07-01-029-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	459,34	524,79	311,78	466,48	449,58
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,5	3,6	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,74	52,23	38,36	51,75	62,89
3	Машины и механизмы						
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	36,52	50,86	36,78	50,42	
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч					59,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,22	1,37	1,58	1,33	3,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	24,66	16,61	4,37	7,12	93,17
4	Материалы						

01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	2,25	4,5	2,25	4,5	31,42
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,05	0,04	0,02	0,02	0,44
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004	0,004	0,0026	0,0052	0,002
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	м3	0,082	0,163	0,082	0,163	0,031
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,59	0,23			
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т					0,004
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0,162	0,323	0,162	0,323	0,152
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3,15	6,3			35
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,008	0,007	0,008	0,007	0,005
04.1.02.06	Бетон	м3	34	35,8	23,3	35,8	13
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.4.02.01	Сетка арматурная	т	0,08	0,15	0,11	0,19	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-029-16	07-01-029-17	07-01-029-18	07-01-029-19	07-01-029-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	339,84	436,73	459,34	524,79	311,78
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,7	3,6	3,5	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,39	34,53	37,74	52,23	38,03
3	Машины и механизмы						
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	49,85	33,34	36,52	50,86	36,78
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,54	1,19	1,22	1,37	1,25

91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	38,53	36,91	24,66	16,61	4,37
4	Материалы						
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	$м^2$		1,05	2,25	4,5	2,25
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,24	0,09	0,05	0,04	0,02
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,057	0,0112	0,0026	0,0052	0,0026
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	$м^3$		0,665	0,082	0,0136	0,0068
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		3,17	0,59	0,23	
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,057				
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,39	0,07	0,162	0,323	0,162
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$	35	1,575	3,15	6,3	
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,005	0,0112	0,008	0,007	0,008
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	13,5	26,2	34	35,8	23,3
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.4.02.01	Сетка арматурная	т		0,04	0,08	0,15	0,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-029-21	07-01-029-22	07-01-029-23	07-01-029-24	07-01-029-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	466,48	662,83	627,13	202,3	240,38
1.1	Средний разряд работы		4,1	3,7	3,9	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,75	34,97	40,96	43,73	41,52
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч		33,5	39,44	41,96	40,22

91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	50,42				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,33	1,47	1,52	1,77	1,3
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,12	72,34	32,46	4,24	10,76
4	Материалы						
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м²	4,5	4,5	9		51,45
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,17	0,07	0,02	0,02
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0052	0,0041	0,0113		
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	м³	0,0136	0,0108	0,0296		0,002
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		6,84	0,32		0,03
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³	0,323	0,257	0,704		
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	м²					71,95
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²		4,856	3,15		
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,007	0,0106	0,0074	0,0058	0,003
04.1.02.06	Бетон	м³	35,8	29,8	33,5	9,8	5,3
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.4.02.01	Сетка арматурная	т	0,19	0,03	0,1		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-029-26	07-01-029-27	07-01-029-28	07-01-029-29	07-01-029-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	328,44	662,83	627,13	202,3	240,38
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,7	3,9	3,5	3,5

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	65,97	34,97	40,96	43,74	41,52
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	63,72				
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		33,5	39,44	41,96	40,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,25	1,47	1,52	1,78	1,3
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,08	72,34	32,46	4,24	10,76
4	Материалы						
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	$м^2$	57,75	4,5	9		51,45
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,17	0,07	0,02	0,02
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		0,0041	0,0113		
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	$м^3$	0,002	1,533	0,356		0,002
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07	6,84	0,32		0,03
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$		0,257	0,704		
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	$м^2$	80,88				71,95
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$		4,856	3,675		
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,003	0,0106	0,0074	0,0058	0,003
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	6,52	29,8	33,5	9,8	5,3
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.4.02.01	Сетка арматурная	т		0,03	0,1		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-029-31	07-01-029-32	07-01-029-33	07-01-029-34
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	328,44	662,83	627,13	202,3
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,7	3,9	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	65,97	34,97	40,96	43,74
3	Машины и механизмы					
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	63,72			
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		33,5	39,44	41,96
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,25	1,47	1,52	1,78
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,08	72,34	32,46	4,24
4	Материалы					
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	$м^2$	57,55	4,5	9	
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,17	0,07	0,02
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		0,0041	0,0113	
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	$м^3$	0,002	1,533	0,356	
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07	6,84	0,32	
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$		0,257	0,704	
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	$м^2$	80,88			
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	$м^2$		4,856	3,675	
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,003	0,0106	0,0074	0,0058
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	6,52	29,8	33,5	9,8
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100
08.4.02.01	Сетка арматурная	т		0,03	0,1	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-029-35	07-01-029-36
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	240,38	328,44
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,52	65,97
3	Машины и механизмы			
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	40,22	63,72
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,3	2,25
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,76	13,08
4	Материалы			
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	$м^2$	51,45	57,55
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,02
04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	$м^3$	0,002	0,002
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03	0,07
12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	$м^2$	71,95	80,88
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,003	0,003
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	5,3	6,52
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Подраздел 1.6. Стены и перегородки

Таблица ГЭСН 07-01-034	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

Состав работ:

01. Укладка раствора или упругих прокладок в горизонтальных швах.

02. Установка и сварка монтажных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:
07-01-034-01	до 7 м, площадью до 10 $м^2$ при высоте здания до 25 м

07-01-034-02	до 7 м, площадью до 10 $м^2$ при высоте здания до 35 м
07-01-034-03	до 7 м, площадью более 10 $м^2$ при высоте здания до 25 м
07-01-034-04	до 7 м, площадью более 10 $м^2$ при высоте здания до 35 м
07-01-034-05	более 7 м, площадью до 15 $м^2$ при высоте здания до 25 м
07-01-034-06	более 7 м, площадью до 15 $м^2$ при высоте здания до 35 м
07-01-034-07	более 7 м, площадью более 15 $м^2$ при высоте здания до 25 м
07-01-034-08	более 7 м, площадью более 15 $м^2$ при высоте здания до 35 м
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:
07-01-034-09	к нормам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07
07-01-034-10	к нормам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:
07-01-034-11	до 3 т добавлять к нормам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07
07-01-034-12	до 3 т добавлять к нормам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08
07-01-034-13	до 6 т добавлять к нормам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07
07-01-034-14	до 6 т добавлять к нормам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08
	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:
07-01-034-15	до 5 $м^2$ при высоте здания до 25 м
07-01-034-16	до 5 $м^2$ при высоте здания до 35 м
07-01-034-17	более 5 $м^2$ при высоте здания до 25 м
07-01-034-18	более 5 $м^2$ при высоте здания до 35 м
	Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:
07-01-034-19	до 25 м
07-01-034-20	до 35 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-034-01	07-01-034-02	07-01-034-03	07-01-034-04	07-01-034-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	630,56	630,56	790,72	790,72	826,95
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	111,83	111,83	146,58	146,58	156,09
3	Машины и механизмы						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	7,1	7,1			
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	94,08		131,82		
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		94,08		131,82	134,62
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	10,65	10,65	0,27	0,27	1,3
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч			14,49	14,49	20,17
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч			14,49	14,49	20,17
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	56,77	56,77	56,77	56,77	49,03
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,1	0,08
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2	0,2	0,2	0,2	1,4
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-034-06	07-01-034-07	07-01-034-08	07-01-034-09	07-01-034-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	826,95	992,34	992,34	280	280
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	290,71	198,78	364,32	58,29	58,29
3	Машины и механизмы						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				58,24	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		165,54			58,24
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	134,62		165,54		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,3	1,3	1,3	0,05	0,05
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	20,17	31,94	31,94		
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	20,17	31,94	31,94		
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	49,03	49,03	49,03	31,53	31,53
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$				0,74	0,74
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,4	1,4	1,4		
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-034-11	07-01-034-12	07-01-034-13	07-01-034-14	07-01-034-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	553,28	553,28	654,08	654,08	569,43
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	3,9	3,9	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,01	59,01	78,08	78,08	75,58
3	Машины и механизмы						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч					5,14
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	58,24		77,28		62,72
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		58,24		77,28	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,77	0,77	0,8	0,8	7,72
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	123,47	123,47	133,85	133,85	86,35
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,27	0,27	0,29	0,29	0,1
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0073	0,0073	0,0079	0,0079	
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	3,07	3,07	3,82	3,82	
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,26	0,26	0,26	0,26	0,35
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,459	0,459	0,497	0,497	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.					100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-034-16	07-01-034-17	07-01-034-18	07-01-034-19	07-01-034-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	569,43	716,8	716,8	190,4	190,4
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4,2	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	75,58	107,21	107,21	36,87	36,87
3	Машины и механизмы						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,14	5,25	5,25	1,31	1,31
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		94,08		33,6	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	62,72		94,08		33,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	7,72	7,88	7,88	1,96	1,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	86,35	86,35	86,35	47,94	47,94
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$				0,23	0,23
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,35	0,35	0,35	0,3	0,3
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-035	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей

Состав работ:

01. Установка и электросварка монтажных изделий.

Измеритель:	100 шт
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:
07-01-035-01	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 $м^2$
07-01-035-02	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 $м^2$

07-01-035-03	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 $м^2$
07-01-035-04	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 $м^2$
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:
07-01-035-05	до 5 $м^2$
07-01-035-06	более 5 $м^2$
07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:
07-01-035-08	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 $м^2$
07-01-035-09	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 $м^2$
07-01-035-10	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 $м^2$
07-01-035-11	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 $м^2$
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:
07-01-035-12	до 5 $м^2$
07-01-035-13	более 5 $м^2$
07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:
07-01-035-15	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 $м^2$
07-01-035-16	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 $м^2$
07-01-035-17	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 $м^2$
07-01-035-18	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 $м^2$
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:
07-01-035-19	до 5 $м^2$

07-01-035-20	более 5 м²
07-01-035-21	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-035-01	07-01-035-02	07-01-035-03	07-01-035-04	07-01-035-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	673,54	844,9	699,72	942,48	546,21
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1	4,2	4,1	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	120,88	166,15	161,74	189,59	88,32
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	119,17	163,34	157,79	184,83	85,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,71	2,81	3,95	4,76	2,66
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	60,32	60,32	60,32	60,32	91,75
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2	0,2	1,4	1,4	0,35
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-035-06	07-01-035-07	07-01-035-08	07-01-035-09	07-01-035-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	643,79	210,63	673,54	844,9	699,72
1.1	Средний разряд работы		4,0	3,9	4,1	4,1	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	119,21	43,97	120,88	166,15	161,74
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	116,44	42,77			
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			119,17	163,34	157,79
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,77	1,2	1,71	2,81	3,95
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	91,75	20,83	60,32	60,32	60,32
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,35	0,16	0,2	0,2	1,4
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-035-11	07-01-035-12	07-01-035-13	07-01-035-14	07-01-035-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	942,48	546,21	643,79	210,63	673,54
1.1	Средний разряд работы		4,1	3,5	4,0	3,9	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	189,59	88,32	119,21	43,97	120,88
3	Машины и механизмы						
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	184,83	85,66	116,44	42,77	
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч					119,17
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,76	2,66	2,77	1,2	1,71
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	60,32	91,75	91,75	20,83	60,32
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,4	0,35	0,35	0,16	0,2
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-035-16	07-01-035-17	07-01-035-18	07-01-035-19
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	844,9	699,72	942,48	546,21
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,2	4,1	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	166,15	161,74	189,59	88,32
3	Машины и механизмы					
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	163,34	157,79	184,83	85,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,81	3,95	4,76	2,66
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	60,32	60,32	60,32	91,75
4	Материалы					
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,1	0,1	0,1
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2	1,4	1,4	0,35
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-035-20	07-01-035-21
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	643,79	210,63
1.1	Средний разряд работы		4,0	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	119,21	43,97
3	Машины и механизмы			
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	116,44	42,77
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,77	1,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	91,75	20,83
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,03
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,35	0,16
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-036	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

Состав работ:

Для норм 07-01-036-01, 07-01-036-02:

01. Установка опалубки и заделка вертикальных швов раствором.

02. Устройство подбетонки.

03. Установка и сварка монтажных изделий.

Для норм 07-01-036-03, 07-01-036-04:

01. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками и герметизация их мастикой.

Для норм 07-01-036-05, 07-01-036-06:

01. Установка опалубки и заделка вертикальных швов раствором.

Измеритель:	100 шт.
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:
07-01-036-01	раствором, площадь панелей до 10 $м^2$
07-01-036-02	раствором, площадь панелей до 15 $м^2$
07-01-036-03	упругими прокладками, площадь панелей до 10 $м^2$
07-01-036-04	упругими прокладками, площадь панелей до 15 $м^2$
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:
07-01-036-05	до 2 $м^2$
07-01-036-06	более 2 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-036-01	07-01-036-02	07-01-036-03	07-01-036-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	337,9	394,58	348,8	410,93
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,72	41,93	31,79	42,03
3	Машины и механизмы					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	24,61	31,47	24,61	31,47
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,03	1,17	1,15	1,35
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	6,08	9,29	6,03	9,21
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	6,08	9,29	6,03	9,21
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25,9	27,2	25,9	27,2
4	Материалы					
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,05	0,05	0,05	0,05
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00071	0,0011	0,00071	0,0011
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,86	0,91	0,86	0,91
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,05	1,18	1,05	1,18
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,001		0,001
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,048	0,072	0,048	0,072
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	0,02	0,029	0,02	0,029
12.2.05.11-0011	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т			0,01	0,01
14.5.04.08-0012	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг			110	170
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,36	0,54	0,36	0,54
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-036-05	07-01-036-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	234,35	337,9
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,1	31,28
3	Машины и механизмы			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	22,67	24,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,43	6,54
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00073	0,0015
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	1,14	1,92
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,001	0,001
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,05	0,102
11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	$м^3$	0,02	0,042
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,44	0,89
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-01-037	Герметизация швов стеновых панелей

Состав работ:

Для нормы 07-01-037-01:

01. Укладка раствора в швах.

Для нормы 07-01-037-02:

01. Укладка упругих прокладок в швах.

Для норм 07-01-037-03, 07-01-037-04:

01. Герметизация швов мастикой.

Измеритель:	100 м
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:
07-01-037-01	цементным раствором
07-01-037-02	упругими прокладками
	Герметизация мастикой швов:
07-01-037-03	горизонтальных
07-01-037-04	вертикальных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-037-01	07-01-037-02	07-01-037-03	07-01-037-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,7	6,51	15,9	19
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,5	3,5	3,7
3	Машины и механизмы					
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	10,7	2,9	7,16	8,55
4	Материалы					
01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг		34,65		
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,84			
14.5.04.08-0012	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг			75	85

Таблица ГЭСН 07-01-038	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)

Состав работ:

01. Подача арочных панелей (полуарок) на монтажную площадку.

02. Монтаж арочных панелей.

03. Заливка швов.

Измеритель:	$м^3$
	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:
07-01-038-01	12,8 м
07-01-038-02	10,8 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-038-01	07-01-038-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,65	5,28
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,99	2,91
3	Машины и механизмы			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,86	1,22
91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	0,9	1,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,23	0,41
91.17.04-035	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,08	0,15
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,0001	0,00014
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,004	0,00318
04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	$м^3$	0,124	0,195
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,058	0,101
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	1	1

Таблица ГЭСН 07-01-039	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором

Состав работ:

01. Расчистка швов и смачивание их водой.

02. Заделка деформационных швов.

03. Удаление лишнего раствора.

Измеритель:	100 м
07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-039-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	74
1.1	Средний разряд работы		2,5
4	Материалы		
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,03
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	$м^3$	0,26

Подраздел 1.7. Установка стальных крепежных элементов

Таблица ГЭСН 07-01-044	Установка стальных крепежных элементов

Состав работ:

01. Установка и сварка стальных крепежных элементов.

Измеритель:	т
07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей
	Установка монтажных изделий массой:
07-01-044-03	до 20 кг
07-01-044-04	более 20 кг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-044-01	07-01-044-02	07-01-044-03	07-01-044-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	170	22,1	42,7	31,4
1.1	Средний разряд работы		4,4	3,3	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07	1	1,03	1,02
3	Машины и механизмы					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,07	1	1,03	1,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	50,78	10	21,25	20,33
4	Материалы					
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,08			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т		0,01	0,04	0,03
07.2.03.06-0001	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т		1		
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			1	1
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т	1			

Подраздел 1.8. Лестничные марши и площадки

Таблица ГЭСН 07-01-047	Установка лестничных маршей и площадок

Состав работ:

01. Установка и сварка монтажных изделий.

02. Бетонирование стыков.

Измеритель:	100 шт.
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:
07-01-047-01	на стену
07-01-047-02	на стену и балку
07-01-047-03	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
07-01-047-04	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:
07-01-047-05	на стену
07-01-047-06	на стену и балку
07-01-047-07	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
07-01-047-08	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:
07-01-047-09	на стену
07-01-047-10	на стену и балку
07-01-047-11	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
07-01-047-12	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-047-01	07-01-047-02	07-01-047-03	07-01-047-04	07-01-047-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	208,25	286,79	347,48	218,96	208,25
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,7	3,4	3,6	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,55	55,62	83,3	50,18	54,55
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	54,55	54,72	82,25	50,18	
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч					54,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч		0,9	1,05		
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		13,09	9,52		
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т		0,011	0,008		
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,89	0,55	0,6	0,09	0,89
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,2	0,2		
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т			0,0032		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$		0,47	0,52		
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-047-06	07-01-047-07	07-01-047-08	07-01-047-09	07-01-047-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	286,79	347,48	218,96	208,25	286,79
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,4	3,6	3,4	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	55,62	83,3	50,18	54,55	55,62
3	Машины и механизмы						
91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	54,72	82,25	50,18		
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				54,55	54,72
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,9	1,05			0,9
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,09	9,52			13,09
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,011	0,008			0,011
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,55	0,6	0,09	0,89	0,55
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2	0,2			0,2
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т		0,0032			
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,47	0,52			0,47
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-047-11	07-01-047-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	347,48	218,96
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	83,4	50,18
3	Машины и механизмы			
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	82,35	50,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,05	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,52	
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,008	
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,6	0,09
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2	
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0032	
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,52	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Подраздел 1.9. Закрома сборно-монолитные и силосы для хранения сыпучих материалов

Таблица ГЭСН 07-01-050	Установка закромов сборно-монолитных ячеек

Состав работ:

01. Установка опалубки арматуры и укладка бетона монолитных узлов сопряжений.

Измеритель:	100 шт.
07-01-050-01	Установка закромов сборно-монолитных ячеек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-050-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	725,94
1.1	Средний разряд работы		3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	75,98
3	Машины и механизмы		
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	45,14
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	40,32
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,09
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	29,75
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	29,75
4	Материалы		
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,06
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0007
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	4,56
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0,02
08.4.03.01-0011	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 4 мм	т	0,3
08.4.03.03-0033	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм	т	3,15
08.4.03.03-0034	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм	т	4,9
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	$м^3$	0,09
11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	$м^3$	0,96
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$	48,1
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	48
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100

Таблица ГЭСН 07-01-051	Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов

Состав работ:

Для нормы 07-01-051-01:

01. Установка опалубки.

02. Установка, сварка и обетонирование анкерных болтов.

Для нормы 07-01-051-02:

01. Установка и сварка монтажных и закладных изделий.

02. Оштукатуривание по сетке монтажных изделий.

03. Установка опалубки.

04. Установка болтов.

05. Укладка арматурных сеток в стыках банок.

06. Укладка бетона в стыках банок.

Для нормы 07-01-051-03:

01. Установка и сварка монтажных и закладных изделий.

02. Оштукатуривание по сетке монтажных изделий.

Для нормы 07-01-051-04:

01. Установка и сварка монтажных и закладных изделий.

02. Установка опалубки.

Измеритель:	100 шт.
	Установка (при диаметре банок силосов 3 м):
07-01-051-01	балок кольцевых
07-01-051-02	стен
07-01-051-03	плит покрытия
07-01-051-04	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-051-01	07-01-051-02	07-01-051-03	07-01-051-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	663,78	518,37	419,58	4 329
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	66,64	61,71	35,43	257,78
3	Машины и механизмы					
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				165,09
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	56,34	49,21	25,01	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,58	0,7	0,41	2,61

91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	9,72	11,8	10,01	90,08
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	9,72	11,8	10,01	90,08
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч				1,01
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	98,06	67,2	84,27	378,65
4	Материалы					
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т				0,0002
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$				0,9
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т				0,206
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,14	0,11	0,12	
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0,18		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,011			0,022
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	$м^3$	1,33	1,75	1,34	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$				3,5
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,35	0,28	
08.1.02.17-0012	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: плетеная	$м^2$		11,5	13,7	
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,012		
08.4.03.03-0027	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 32-40 мм	т				0,78
08.4.03.03-0028	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром более 45 мм	т		0,12		
11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	$м^3$	0,72	0,1		3,06
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0025	0,0036	0,0045	0,0054
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	3	5,76		120

05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Подраздел 1.10. Ограды, ворота и калитки

Таблица ГЭСН 07-01-054	Установка оград

Состав работ:

Для нормы 07-01-054-01:

01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном.

03. Установка монтажных изделий со сваркой.

Для норм 07-01-054-02, 07-01-054-03:

01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном.

03. Установка монтажных изделий со сваркой.

04. Навеска панелей на столбы с закреплением.

Для нормы 07-01-054-04:

01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном.

03. Установка монтажных изделий со сваркой.

04. Навеска панелей на столбы с закреплением.

05. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки.

06. Укладка кирпичных подкладок под столбы.

Для норм 07-01-054-05, 07-01-054-06:

01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном.

03. Установка монтажных изделий со сваркой.

04. Навеска панелей на столбы с закреплением.

05. Укладка кирпичных подкладок под столбы.

Для норм с 07-01-054-07 по 07-01-054-09:

01. Рытье ям под фундаменты или столбы с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном.

03. Установка монтажных изделий со сваркой.

04. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки.

05. Укладка кирпичных подкладок под столбы.

Для норм с 07-01-054-10 по 07-01-054-12:

01. Рытье ям под фундаменты или столбы с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном.

03. Установка монтажных изделий со сваркой.

04. Навеска панелей на столбы с закреплением.

05. Укладка кирпичных подкладок под столбы.

Для нормы 07-01-054-13:

01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном.

03. Установка монтажных изделий со сваркой.

04. Укладка кирпичных подкладок под столбы.

05. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением.

Для нормы 07-01-054-14:

01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Установка монтажных изделий со сваркой.

03. Рытье ям и устройство песчаных подушек.

Измеритель:	100 м
	Установка железобетонных оград из панелей длиной:
07-01-054-01	4 м
07-01-054-02	3 м
07-01-054-03	4,8 м при шаге столбов 2,4 м
	Установка металлических оград по железобетонным столбам:
07-01-054-04	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м
07-01-054-05	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м
07-01-054-06	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м
07-01-054-07	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м
07-01-054-08	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м
07-01-054-09	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м
07-01-054-10	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м
07-01-054-11	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
07-01-054-12	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м
07-01-054-13	из колючей проволоки
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-054-01	07-01-054-02	07-01-054-03	07-01-054-04	07-01-054-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	125,35	99,19	81,75	305,2	246,34
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	2,7	3,7	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,67	35,98	33,41	45,3	45,3
3	Машины и механизмы						
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 $м^3$	маш.-ч	1,18	0,84	1,18		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	34,36	32,37	29,31	43,71	43,71
91.12.08-161	Ямокопатели	маш.-ч				0,52	0,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,13	2,77	2,92	1,59	1,59
91.17.04-035	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым двигателем	маш.-ч	2,9	4,36	2,9	4,77	4,77
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,003	0,0045	0,003	0,004	0,004
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$				0,009	0,009
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.				0,021	0,021
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т				0,001	0,002
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,78	0,45	0,56	3,46	3,46
05.1.02.07	Столбы бетонные	шт.		33,3	41,5	33,3	33,3
05.1.05.16	Фундаменты железобетонные	шт.	24,8	33,3	41,5		
05.1.06.14	Панели	шт.	24,8	33,3	20,7	33,3	33,3
08.1.02.17	Сетка стальная плетеная	$м^2$				150	
08.1.06.03	Панели металлические сетчатые	$м^2$					97,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-054-06	07-01-054-07	07-01-054-08	07-01-054-09	07-01-054-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	246,34	190,75	219,09	243,07	147,15
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,7	3,7	3,7	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45,3	20,62	20,98	21,33	23,16
3	Машины и механизмы						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	43,71	20,22	20,36	20,5	22,8
91.12.08-161	Ямокопатели	маш.-ч	0,52	0,4	0,4	0,4	0,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,59	0,4	0,62	0,83	0,36
91.17.04-035	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым двигателем	маш.-ч	4,77	6,91	6,91	6,91	7,55
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,004	0,006	0,006	0,006	0,012
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,009	0,007	0,007	0,007	0,009
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0,021	0,016	0,016	0,016	0,021
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0,002	0,001	0,001	0,002	0,001
08.4.03.02-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм	т		0,145	0,152	0,159	
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	3,46	1,23	1,23	1,57	1,38
05.1.02.07	Столбы бетонные	шт.	33,3	29,5	29,5	29,5	33,3
05.1.06.14	Панели	шт.	33,3				
08.1.02.17	Сетка стальная плетеная	$м^2$		100	150	200	
08.1.06.03	Панели металлические сетчатые	$м^2$	143				97,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-054-11	07-01-054-12	07-01-054-13	07-01-054-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	154,78	162,41	106,71	46,83
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,3	1,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,52	23,87	13,91	0,78
3	Машины и механизмы					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	22,94	23,09	13,08	
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				0,78
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч				0,87
91.12.08-161	Ямокопатели	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,58	0,78	0,83	
91.17.04-035	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым двигателем	маш.-ч	7,55	7,55		
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч				0,87
4	Материалы					
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,012	0,012		
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т			0,024	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т			0,0024	
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,009	0,009		
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0,021	0,021		
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002	0,002	0,002	
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0,001	0,002		

08.3.03.06-0011	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная	т			0,06	
11.1.02.05-0003	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, III сорта	$м^3$			0,52	
11.1.03.05-0062	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	$м^3$			0,52	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	$м^3$				7,1
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	1,38	1,38	1,38	
05.1.02.07	Столбы бетонные	шт.	33,3	33,3	33,3	
08.1.06.03	Панели металлические сетчатые	$м^2$	143	189		

Таблица ГЭСН 07-01-055	Устройство ворот и калиток

Состав работ:

Для норм 07-01-055-01, 07-01-055-08:

01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном.

03. Установка металлических стоек.

04. Устройство кирпичных подкладок под столбы.

05. Навеска ворот и калиток со сваркой.

Для нормы 07-01-055-02:

01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном.

03. Установка металлических стоек.

04. Устройство щебеночной подготовки под бетонные столбы.

05. Устройство кирпичных подкладок под столбы.

06. Навеска ворот и калиток со сваркой.

Для норм 07-01-055-03, 07-01-055-07:

01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Устройство щебеночной подготовки под бетонные столбы.

03. Навеска ворот и калиток со сваркой.

Для нормы 07-01-055-04:

01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Устройство кирпичных подкладок под столбы.

03. Навеска ворот и калиток со сваркой.

Для норм 07-01-055-05, 07-01-055-06:

01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном.

03. Навеска ворот и калиток со сваркой.

Для норм 07-01-055-09, 07-01-055-10:

01. Навеска ворот и калиток со сваркой.

Для нормы 07-01-055-11:

01. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием.

02. Устройство щебеночной подготовки под бетонные столбы.

Измеритель:	100 шт.
	Устройство ворот распашных с установкой столбов:
07-01-055-01	металлических
07-01-055-02	металлических и бетонных
07-01-055-03	бетонных
	Устройство ворот распашных
07-01-055-04	с установкой железобетонных столбов без фундаментов
07-01-055-05	с установкой железобетонных столбов с фундаментами
07-01-055-06	с установкой железобетонных столбов с фундаментами и ложными калитками
	Устройство калиток:
07-01-055-07	с установкой столбов бетонных
07-01-055-08	с установкой столбов металлических
07-01-055-09	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
07-01-055-10	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами
07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-055-01	07-01-055-02	07-01-055-03	07-01-055-04	07-01-055-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 940,2	1 373,4	929,77	1 045,31	1 460,6
1.1	Средний разряд работы		4,1	3,9	3,6	3,7	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	117,88	214,05	282,75	231,71	395,53
3	Машины и механизмы						
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 $м^3$	маш.-ч	6,63	8,3	8,58	9,11	16,9
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	102,24	179,61	248,05	217,24	362,04
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,33	0,66		
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	23,79	14,13		23,79	4,43
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	9,01	25,81	25,46	5,36	16,59
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	40,33	40,33	40,33	40,33	40,33
4	Материалы						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$			1,58		
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,16				
02.2.05.04-0071	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$		3	6		
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т			2,03		
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	$м^3$	0,031	0,061		0,046	
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т			0,031		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	29,1	17,3		29,1	5,41
05.1.02.07	Столбы бетонные	шт.		100	200		
05.1.05.16	Фундаменты железобетонные	шт.					200

05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.				200	200
06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	0,106	0,146		0,11	
07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт.	200	100			
08.1.06.04	Полотна ворот	шт.	200	200	200	200	200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-055-06	07-01-055-07	07-01-055-08	07-01-055-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 645,9	578,79	855,65	77,39
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,5	4,2	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	416,89	209,99	3,02	0,34
3	Машины и механизмы					
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	20,51	8,58	0,08	
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	373,06	192,93		
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,33		
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,43		4,35	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	23,32	8,15	2,94	0,34
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	40,33	10,9	11,6	11,6
4	Материалы					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$		0,79		
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,02	0,02	0,02
02.2.05.04-0071	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$		3		
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		1,02		
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	$м^3$			0,015	
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	5,41		5	
05.1.02.07	Столбы бетонные			100		
05.1.05.16	Фундаменты железобетонные	шт.	200			
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	200			
06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.			0,037	
07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт.			100	
08.1.06.04	Полотна ворот	шт.	200			
08.1.06.05	Полотна калиток	шт.		100	100	100
08.1.06.05	Полотна ложных калиток	шт.	200			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-055-10	07-01-055-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	97,12	430,55
1.1	Средний разряд работы		2,8	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,73	110,07
3	Машины и механизмы			
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м³	маш.-ч		4,3
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	33,92	98,29
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,81	7,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,35	16,35
4	Материалы			
01.7.03.01-0001	Вода	м³		0,79
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,03	0,03
02.2.05.04-0071	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 5(3)-10 мм	м³		3
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		1,02
05.1.02.07	Столбы бетонные	шт.		100
08.1.06.05	Полотна калиток	шт.	100	

Таблица ГЭСН 07-01-056	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"

Состав работ:

Для нормы 07-01-056-01:

01. Выгрузка материалов автомобильным краном.

02. Сортировка материалов, при помощи крана.

03. Очистка и нарезка деталей.

04. Сварка каркасов из арматурной стали в пространственную конструкцию.

05. Бурение шурфов под фундамент опоры глубиной 1,7 м в грунтах 2-й категории.

06. Подноска, установка и сварка в проектное положение.

07. Подвозка бетона тачками, обетонирования опоры вручную.

08. Подноска материалов ограждения и козырька на 30 м к месту установки, приварка уголка к закладным деталям существующего ограждения.

09. Размотка и натяжение вдоль ограждения армированной колючей ленты (АКЛ) при помощи лебедки.

Для нормы 07-01-056-02:

01. Выгрузка материалов автомобильным краном.

02. Сортировка материалов вручную.

03. Очистка и нарезка деталей.

04. Подноска материалов ограждения и козырька на 30 м к месту установки, приварка уголка к закладным деталям существующего ограждения.

05. Размотка и натяжение вдоль ограждения армированной колючей ленты (АКЛ) при помощи лебедки.

Измеритель:	100 м
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":
07-01-056-01	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-056-01	07-01-056-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	230,83	58,16
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	119,27	4,68
3	Машины и механизмы			
91.02.04-035	Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм	маш.-ч	59,16	
91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0,76	0,02
91.06.03-049	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	40	8,33
91.06.09-001	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч		4,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,19	0,02
91.17.04-035	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым двигателем	маш.-ч	15,35	6,71
4	Материалы			
01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,043	0,005
04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	$м^3$	5,13	
08.3.03.05-0020	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм	т	0,004	0,002
08.3.08.02-0044	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	0,082	0,082
08.4.03.03-0032	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,26	
01.7.06.14	Лента несущая	м	600	100
01.7.15.10	Скобы монтажные	кг	17,52	5,84
07.2.07.11	Стойка металлическая опорная под "Репейник"	шт.	29	
08.1.06.06	Спираль объемная	м	100	100
08.1.06.06	Спираль плоская	м	200	

Подраздел 1.11. Дополнительные работы в районах с сейсмичностью 7-9 баллов

Таблица ГЭСН 07-01-058	Усиление сборных железобетонных конструкций

Состав работ:

Для нормы 07-01-058-01:

01. Установка каркасов, сеток и стержневой арматуры.

Для нормы 07-01-058-02:

01. Установка болтов.

Измеритель:	т
	Усиление сборных железобетонных конструкций:
07-01-058-01	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры
07-01-058-02	соединением болтами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-058-01	07-01-058-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	52,7	132
1.1	Средний разряд работы		2,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	0,37
3	Машины и механизмы			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,45	0,37
4	Материалы			
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т		1
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		0,0094
08.4.03.04	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций	т	1	

Таблица ГЭСН 07-01-059	Замоноличивание ригелей

Состав работ:

01. Установка опалубки.

02. Укладка бетона.

Измеритель:	100 $м^3$
07-01-059-01	Замоноличивание ригелей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-059-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	139,52
1.1	Средний разряд работы		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,74
3	Машины и механизмы		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	14,17
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	88,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,57
4	Материалы		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0002
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	$м^3$	0,4
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	102

Таблица ГЭСН 07-01-060	Укладка резиновых прокладок

Состав работ:

01. Укладка резиновых прокладок.

Измеритель:	100 $м^2$
	Укладка резиновых прокладок толщиной:
07-01-060-01	30 мм
07-01-060-02	50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-060-01	07-01-060-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18	19,2
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07	1,79
3	Машины и механизмы			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,07	1,79
4	Материалы			
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2 620	4 400

Таблица ГЭСН 07-01-061	Устройство антисейсмических швов

Состав работ:

01. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой и установкой в швы и штукатуркой с двух сторон.

Измеритель:	100 м
07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-01-061-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	85,8
1.1	Средний разряд работы		4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34
3	Машины и механизмы		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,34
4	Материалы		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,29
12.2.04.12-0022	Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм	$м^3$	3,2
08.3.03.06	Проволока вязальная	кг	17,4

Раздел 2. Сооружения водопровода и канализации

Таблица ГЭСН 07-02-001	Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений

Состав работ:

Для норм с 07-02-001-01 по 07-02-001-05:

01. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей.

02. Сварка арматуры, закладных и монтажных изделий.

03. Замоноличивание панелей в пазах днищ и в пяте.

04. Установка опалубки стыков.

05. Замоноличивание вертикальных швов бетоном.

Для норм с 07-02-001-06 по 07-02-001-10:

01. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей.

02. Сварка арматуры, закладных и монтажных изделий.

03. Замоноличивание панелей в пазах днищ и в пяте.

04. Установка опалубки стыков.

05. Инъецирование вертикальных стыков раствором.

Для норм с 07-02-001-11 по 07-02-001-15:

01. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей.

02. Сварка арматуры, закладных и монтажных изделий.

03. Замоноличивание панелей в пазах днищ и в пяте.

04. Установка опалубки стыков.

Измеритель:	100 $м^3$
	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:
07-02-001-01	до 6 $м^2$
07-02-001-02	до 9 $м^2$
07-02-001-03	до 12 $м^2$
07-02-001-04	до 15 $м^2$
07-02-001-05	более 15 $м^2$
	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью:
07-02-001-06	до 6 $м^2$
07-02-001-07	до 9 $м^2$
07-02-001-08	до 12 $м^2$
07-02-001-09	до 15 $м^2$
07-02-001-10	более 15 $м^2$
	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:
07-02-001-11	до 9 $м^2$
07-02-001-12	до 12 $м^2$
07-02-001-13	до 15 $м^2$
07-02-001-14	более 15 $м^2$
07-02-001-15	Установка панелей перегородок (ненесущих)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-02-001-01	07-02-001-02	07-02-001-03	07-02-001-04	07-02-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 448,94	857,28	684	565,44	516,35
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	333,54	180,66	170,31	146,52	125,92
3	Машины и механизмы						

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	24,08	12,91	13,17	4,77	4,73
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				33,82	20,38
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	38,42	36,85	32,59		
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,2	1,32	1,21	1,01	0,91
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	20,6	5,46	7,34	7,16	7,1
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	58	116	63,8	46,4	34,8
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	248,24	124,12	116	99,76	92,8
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,2	0,11	0,08	0,06
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,021	0,017	0,014	0,011	0,01
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный цементный марки: 300	$м^3$	5	3	3	2,2	1,7
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,27	0,25	0,18	0,15	0,12
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	$м^3$	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4
11.1.03.06-0088	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	$м^3$	1	0,69	0,58	0,43	0,39

11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³	0,63	0,46	0,35	0,29	0,21
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	20	12	11	9,2	8,3
04.1.02.06	Бетон	м³	28	23,9	19,3	17,6	16,8
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м³	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-02-001-06	07-02-001-07	07-02-001-08	07-02-001-09	07-02-001-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	976,3	616,97	492,82	410,4	347,81
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	353,87	195,48	173,53	152,6	129,57
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	28,36	17,73	16,09	7,01	6,17
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				36,06	20,5
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	37,18	38,86	32,82		
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,08	1,32	1,21	0,99	0,88
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	27,14	11,73	11,71	10,51	9,25
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	58	92,8	63,8	52,2	34,8
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	259,11	125,84	111,7	98,03	92,77
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,1	0,16	0,11	0,09	0,06
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,021	0,017	0,014	0,011	0,01
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный цементный марки: 300	м³	8,2	5,4	4,4	3,7	3,3

07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,32	0,29	0,25	0,23	0,18
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	$м^3$	1	0,69	0,58	0,43	0,39
11.1.03.06-0088	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	$м^3$	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$	0,63	0,46	0,35	0,29	0,21
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	$м^3$	18,9	12	11	9	8
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	16,3	15,4	10,8	8,3	7,5
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-02-001-11	07-02-001-12	07-02-001-13	07-02-001-14	07-02-001-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	487,92	377,34	324,9	327,18	484,5
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	205,52	161,35	157,69	135,85	180,43
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,57	8,16	8,13	7,22	17,9
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		44,24	41,44	38,3	
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	49,28				32,14
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,41	0,33	0,33	0,34	2,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14,37	12,24	12,19	10,82	14,76
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	75,4	40,6	34,8	23,2	

91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	131,89	96,38	95,6	79,17	113,13
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,13	0,07	0,06	0,04	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,008	0,005	0,004	0,003	0,01
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный цементный марки: 300	м³	4,7	3,9	3,7	3,1	4,2
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,19	0,17	0,15	0,12	
11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³	2	1,28	1	0,8	2,6
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	3,7	3	3	3,1	22,7
04.1.02.06	Бетон	м³	0,6	0,7	0,7	0,9	8,9
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м³	100	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-02-002	Установка опор, лотков емкостных сооружений

Состав работ:

Для норм 07-02-002-01, 07-02-002-02:

01. Подготовка основания.

02. Сварка арматуры и закладных изделий.

03. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором.

Для норм с 07-02-002-03 по 07-02-002-06:

01. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей.

02. Сварка арматуры и закладных изделий.

03. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором.

Для норм 07-02-002-07, 07-02-002-08:

01. Подготовка основания.

02. Сварка арматуры и закладных изделий.

03. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором.

04. Гидравлическое испытание лотков.

Измеритель:	100 $м^3$
	Установка опор из плит и колец диаметром:
07-02-002-01	до 1000 мм
07-02-002-02	более 1000 мм
	Установка в сооружениях:
07-02-002-03	угловых лотков сечением до 0,2 $м^2$
07-02-002-04	угловых лотков сечением более 0,2 $м^2$
07-02-002-05	прямоугольных лотков сечением до 0,2 $м^2$
07-02-002-06	прямоугольных лотков сечением более 0,2 $м^2$
	Установка лотков между сооружениями сечением:
07-02-002-07	до 0,5 $м^2$
07-02-002-08	более 0,5 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-02-002-01	07-02-002-02	07-02-002-03	07-02-002-04	07-02-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	547,56	329,78	3 409,74	2 526,24	910,78
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,5	3,7	3,7	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	210,11	142,42	501,54	347,45	226,42
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	57,66	42,95	47,74	38,2	33,36
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	110,1	57,12	119,5	96,99	74,7
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч			1,09	0,8	0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	42,35	42,35	23,72	18,2	20,13
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч			417,6	261	17,4

91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч			309,49	193,26	98,02
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т			0,72	0,45	0,03
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т			0,093	0,072	0,015
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м³	1,8	1,7	0,58	0,53	0,39
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,07	0,05	0,1	0,1	0,2
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т			0,1	0,1	0,023
11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м³			8,76	7,04	1,48
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м³			13,62	10,94	2,29
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³			9,9	7,3	1,9
04.1.02.06	Бетон	м³			21,4	18,6	1,8
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м³	100	100	100	100	100
08.4.02.01	Сетка арматурная	т			0,58	0,35	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-02-002-06	07-02-002-07	07-02-002-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	481,38	924,63	730,38
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,5	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	124,19	160,44	127,93
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,51	36,62	29,1
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	37,52	109,76	86,24
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,17		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	11,22	14,06	12,59
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	57,77		
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$		200	200
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,009		
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,54	2,1	1,8
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,2	0,2	0,2
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,014		
11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	$м^3$	0,86		
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	$м^3$	1,33		
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	$м^3$	1,5		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$		1,01	1
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-02-003	Установка конструкций секционных вентиляторных градирен

Состав работ:

Для норм 07-02-003-01, 07-02-003-02, 07-02-003-06, 07-02-003-07:

01. Замоноличивание стыков бетоном.

02. Сварка закладных и монтажных изделий.

Для нормы 07-02-003-03:

01. Замоноличивание стыков бетоном.

02. Подливка из бетона.

03. Сварка закладных и монтажных изделий.

Для норм 07-02-003-04, 07-02-003-08:

01. Замоноличивание стыков бетоном.

02. Установка монтажных изделий.

03. Сварка закладных и монтажных изделий.

Для нормы 07-02-003-05:

01. Замоноличивание стыков бетоном.

02. Установка монтажных изделий.

03. Сварка закладных и монтажных изделий.

04. Снятие временных монтажных изделий.

05. Обетонирование опорных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Установка железобетонных колонн:
07-02-003-01	в стаканы фундаментов
07-02-003-02	на нижестоящие колонны
07-02-003-03	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты
	Укладка:
07-02-003-04	балок
07-02-003-05	ригелей
	Установка капителей стен:
07-02-003-06	водосборного бассейна
07-02-003-07	каркаса градирен
07-02-003-08	Укладка плит покрытия

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-02-003-01	07-02-003-02	07-02-003-03	07-02-003-04	07-02-003-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	486,08	409,92	493,92	231,99	508,38
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,9	4,1	4,1	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	83,31	98,21	102,55	27	40,9
3	Машины и механизмы						

91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,01	5,01	4,69	3,05	4,45
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	70,78	85,68	90,83	19,38	29,79
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,42				3,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	7,52	7,52	7,03	4,57	6,66
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		39,2		5,6	22,4
4	Материалы						
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т		0,07		0,01	0,04
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т				0,031	
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$		0,35			
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т				0,009	0,874
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т					0,0253
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т					0,107
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$		0,61			
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	4,06	3,5	1,15	0,43	4,32
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-02-003-06	07-02-003-07	07-02-003-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	452,88	875,79	204,24
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	92,03	119,91	28,89
3	Машины и механизмы				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	7,96	13,84	4,25
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	72,13	85,34	18,26
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	12,6	14,45	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	11,94	20,73	6,38
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		16,8	
4	Материалы				
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т		0,03	
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т			0,64
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005	0,0006	
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			0,186
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,177	
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$	0,16	0,2	
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	15	17,2	1,01
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100

Раздел 3. Сооружение предприятий по хранению и переработке зерна

Таблица ГЭСН 07-03-001	Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна

Состав работ:

Для норм 07-03-001-01, 07-03-001-07, 07-03-001-08:

01. Замоноличивание стыков и швов.

Для нормы 07-03-001-02:

01. Замоноличивание стыков и швов.

02. Устройство водоотбойного экрана из полиэтилена.

Для нормы 07-03-001-03:

01. Укрупнительная сборка.

02. Установка опалубки.

03. Сварка стыков.

04. Замоноличивание стыков и швов.

Для нормы 07-03-001-04:

01. Укрупнительная сборка.

02. Установка опалубки.

03. Замоноличивание стыков и швов.

04. Устройство водоотбойного экрана из полиэтилена.

Для нормы 07-03-001-05:

01. Установка опалубки.

02. Сварка стыков.

03. Замоноличивание стыков и швов.

Для нормы 07-03-001-06:

01. Установка опалубки.

02. Замоноличивание стыков и швов.

Для нормы 07-03-001-09:

01. Замоноличивание стыков и швов.

02. Устройство разжелобки.

Измеритель:	100 $м^3$
	Монтаж стен силосов из блоков:
07-03-001-01	объемных с болтовым соединением
07-03-001-02	объемных с безболтовым соединением
07-03-001-03	криволинейных диаметром 6 м
07-03-001-04	полигональных
07-03-001-05	криволинейных диаметром 18 м
07-03-001-06	Монтаж стен бункеров мельниц
	Установка:
07-03-001-07	воронки с доборными (карнизными) элементами
07-03-001-08	колонн подсилосного этажа
07-03-001-09	наклонного днища

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-03-001-01	07-03-001-02	07-03-001-03	07-03-001-04	07-03-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	490,42	457,65	694,4	488,32	1 198,3
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,6	3,5	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	104,4	106,24	195,52	160,59	146,14
3	Машины и механизмы						
91.05.01-011	Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка до 105 м	маш.-ч	39,63	40,58	66,64	42,96	86,87
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	37,42	37,91	101,26	84,07	35,22
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч			14,88		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	27,35	27,75	27,62	33,56	24,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	23,11	21,8	63,55	20,49	110,85
4	Материалы						
01.7.04.09-0012	Петля накладная	шт.	4,36	4,59	12,66	3,84	
01.7.06.13-0001	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной: 1,2 мм	кг		2,96			
01.7.06.13-0002	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной: 1,6 мм	кг				4,01	

01.7.11.04-0014	Проволока порошковая: для дуговой сварки	т			0,01638		
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01413	0,01335	0,0389	0,0125	0,06781
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00259	0,00271	0,00454	0,00282	0,0091
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,009	0,009	0,044	0,009	0,046
01.7.15.12-0112	Шпильки черные стяжные диаметром: 22 мм длиной 1100-2000 мм	т			0,00024		
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	$м^3$		6,8		12,2	1,69
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный цементный марки: 300	$м^3$	7,3		4,85		
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,77	0,36	1,96	0,89	0,15
07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,86	0,91	2,38	1,75	1,78
07.5.01.02-0042	Лестницы шахтные	т	0,05	0,05	0,06	0,04	0,47
08.3.03.04-0050	Проволока черная диаметром: 3 мм	т			0,005	0,001	0,004

11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	$м^3$	0,29	0,31	0,1	0,03	0,08
11.1.03.03-0013	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта	$м^3$			0,15	0,15	0,16
11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	$м^3$	0,24	0,24			
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$	0,57	0,6	3,08	0,11	0,31
11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$			1,02	0,34	0,42
11.1.03.09-0004	Пластины хвойных пород, IV сорта	$м^3$	1,32	1,32			
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$	8,9	9,3	15,6	13,1	25,7
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093
04.1.02.06	Бетон	$м^3$			18,2		2,29
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-03-001-06	07-03-001-07	07-03-001-08	07-03-001-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	650,72	732,6	553,32	602,56
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,2	3,6	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	111,91	95,64	116,85	55,9
3	Машины и механизмы					
91.05.01-011	Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка до 105 м	маш.-ч	40,34	24,4	78,54	16,66

91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	40,72	40	15,31	15,7
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч			5,65	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	30,85	31,24	23	23,54
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	24,85	18,42	9,16	0,16
4	Материалы					
01.7.04.09-0012	Петля накладная	шт.	7,86			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01523	0,0113	0,00561	0,0001
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0,00153		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01	0,001		
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	$м^3$	7,1			6,5
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный цементный марки: 300	$м^3$		3,24		
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,09	0,11		
07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,59	0,22		
08.3.03.04-0050	Проволока черная диаметром: 3 мм	т	0,001			
11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	$м^3$	0,53			
11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	$м^3$	0,24	0,24	0,94	
11.1.03.06-0051	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта	$м^3$			0,59	

11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$	1,1	0,04		
11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,05			
11.1.03.09-0004	Пластины хвойных пород, IV сорта	$м^3$	1,32	1,32		
11.2.13.06-0011	Щиты: настила	$м^2$	15,9	6,9		
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0096	0,0094		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,44	0,41	6,9	2,5
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100	100	100

Раздел 4. Главные корпуса тепловых электростанций

Таблица ГЭСН 07-04-001	Установка конструкций конденсационных и зольных полов

Состав работ:

Для норм с 07-04-001-01 по 07-04-001-08:

01. Выравнивание подстилающего слоя.

02. Выравнивание и подливка дна стакана.

03. Обработка бетонных поверхностей и арматурных выпусков в стыках.

04. Установка и сварка монтажных изделий.

05. Установка арматуры в стыках.

06. Установка и снятие опалубки.

07. Заделка стыков и швов бетоном и раствором

Для норм 07-04-001-09, 07-04-001-10:

01. Выравнивание подстилающего слоя.

02. Обработка бетонных поверхностей и арматурных выпусков в стыках.

03. Установка и сварка монтажных изделий.

04. Установка арматуры в стыках.

05. Установка и снятие опалубки.

06. Заделка стыков и швов бетоном и раствором.

Измеритель:	100 $м^3$
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:
07-04-001-01	с подвалами в грунтах мокрых
07-04-001-02	с подвалами в грунтах сухих
07-04-001-03	с полуподвалами в грунтах мокрых
07-04-001-04	с полуподвалами в грунтах сухих
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях:
07-04-001-05	с подвалами в грунтах мокрых
07-04-001-06	с подвалами в грунтах сухих
07-04-001-07	с полуподвалами в грунтах мокрых
07-04-001-08	с полуподвалами в грунтах сухих
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:
07-04-001-09	с подвалами
07-04-001-10	с полуподвалами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-04-001-01	07-04-001-02	07-04-001-03	07-04-001-04	07-04-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	364,08	381,84	380,73	405,15	314,13
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,7	3,9	3,8	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,18	64,67	56,3	66,08	52,37
3	Машины и механизмы						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,42	2,29	1,42	2,18	2,73
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	40,21	52,19	39,42	50,51	33,94
91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,44	2,65	7,9	3,4	8,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,9	0,4	1,2	0,9	1

91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	8,75	8,75	11,17	11,17	11,48
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	8,75	8,75	11,17	11,17	11,48
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	32,7	16,35	32,7	16,35	27,25
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,9	1,04	3,09	1,32	3,22
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2,73	0,98	2,9	1,24	3,03
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,06	0,03	0,06	0,03	0,05
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,0015	0,0011	0,0016	0,001
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$				2,29	
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,81	1,34	1,11		0,98
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07	0,11	0,48	0,74	0,05
08.4.03.03-0033	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм	т	0,68		0,68		0,88
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т		0,07		0,08	
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	0,28	0,36	0,29	0,39	0,25

14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,021	0,018	0,018	0,016	0,021
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	9,11	3,24	9,67	4,16	10,1
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100	100	100	100
07.2.07.13	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,31	0,48			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-04-001-06	07-04-001-07	07-04-001-08	07-04-001-09	07-04-001-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	297,48	318,57	309,69	308,58	338,55
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,9	3,6	3,5	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	60,53	48,37	54,4	66,7	93,81
3	Машины и механизмы						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,58			5,23	29,43
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				3,42	
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	43,23	32,93	41,22	48,05	54,54
91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,54	8,34	3,59	0,71	0,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,9	0,5	0,5	0,47
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	11,48	11,28	11,28	9,22	9,22
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	11,48	11,28	11,28	9,22	9,22
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,45	21,8	5,45	5,45	5,45
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,99	3,26	1,4	0,28	0,15
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0,93	3,06	1,32	0,26	0,14
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,001	0,0015	0,003	0,0008

04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м³	2	0,92	1,87		
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м³				1,89	1,54
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08	0,16	0,25	0,03	0,38
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т				0,0071	
08.4.03.03-0033	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм	т		0,7		0,05	
08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм	т	0,02		0,05		
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м³	0,28	0,28	0,36	0,72	0,197
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,018	0,018	0,016	0,019	0,015
04.1.02.06	Бетон	м³	3,1	10,2	4,39	0,86	0,46
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м³	100	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-04-002	Сборка и установка колонн

Состав работ:

01. Подача элементов на укрупнительную площадку.

02. Укрупнительная сборка.

03. Установка и сварка монтажных изделий.

04. Установка арматуры в стыках.

05. Сварка арматуры ванным способом.

06. Установка и снятие опалубки.

07. Заделка стыков бетоном.

08. Транспортировка конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

Измеритель:	100 м³
	Сборка и установка колонн при массе блока:
07-04-002-01	50-65 т
07-04-002-02	80-120 т
07-04-002-03	125-150 т
07-04-002-04	155-175 т
07-04-002-05	более 175 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-04-002-01	07-04-002-02	07-04-002-03	07-04-002-04	07-04-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	656,37	677,43	840,06	813,15	797,94
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	5,0	5,0	5,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	130,11	160,52	149,03	145,29	148,91
3	Машины и механизмы						
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	34,51	48,79	42,36	41,53	42,48
91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	44,27	48,08	49,62	50,81	50,1
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,94	1,51	2,38	2,26	2,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,4	2,5	2,9	3,5	2,7
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	14,42	12,36	11,79	7,92	11,15
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	14,42	12,36	11,79	7,92	11,15
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	29,75	27,37	53,91	47,12	46,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	142,8	142,8	214,2	232,05	202,3
4	Материалы						
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,0035	0,0033	0,0067	0,0058	0,0056
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	25	23	45,3	39,6	38,7
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,24	0,24	0,36	0,39	0,34
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0028	0,0027	0,004	0,0036	0,0036

07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,42	1,49	1,21	2,07	1,2
08.4.03.02-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм	т		0,13			
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	0,7	0,68	1,01	0,89	0,89
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,031	0,03	0,033	0,034	0,032
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	3,29	1,69	2,63	2,5	2,29
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100	100	100	100
08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки	т	0,156	0,179	0,308	0,249	0,289
08.4.02.01	Сетка арматурная	т	0,29		0,21	0,21	0,17

Таблица ГЭСН 07-04-003	Установка ригелей, балок, распорок

Состав работ:

Для норм 07-04-003-01, 07-04-003-02, 07-04-003-04:

01. Установка и снятие опалубки.

02. Установка и сварка арматуры в стыках ванным способом на стальных подкладках.

03. Заделка стыков и швов бетоном.

Для нормы 07-04-003-03:

01. Установка и снятие опалубки.

02. Установка арматуры в швах.

03. Заделка стыков и швов бетоном.

Измеритель:	100 $м^3$
	Установка ригелей массой:
07-04-003-01	до 20 т
07-04-003-02	более 20 т
	Установка:
07-04-003-03	балок массой до 7 т
07-04-003-04	распорок до 8 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-04-003-01	07-04-003-02	07-04-003-03	07-04-003-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	762,12	588,12	421,2	600,62
1.1	Средний разряд работы		5,3	5,0	3,5	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,69	30,34	35,77	71,02
3	Машины и механизмы					
91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	24,87	23,92	28,8	66,51
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,11	4,91	9,95	2,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,87	1,36	0,58	0,93
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	5,95	5,06	6,39	3,58
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	5,95	5,06	6,39	3,58
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	16,07	16,07		3,21
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	315,35	220,15	19,64	202,3
4	Материалы					
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,0035	0,0033		0,00049
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$	13,5	13,5		
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,53	0,37	0,033	0,34
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,002	0,002	0,002	0,002
08.4.03.03-0037	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 32-40 мм	т	0,36	0,22		
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	0,417	0,417	0,568	0,406
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,021	0,02		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	5,72	5,5	11,14	2,65
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100	100	100
08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки	т	0,692	0,479		0,3
08.4.02.01	Арматурные сетки сварные	т			0,2	

Таблица ГЭСН 07-04-004	Укладка плит

Состав работ:

Для нормы 07-04-004-01:

01. Установка и сварка монтажных изделий.

02. Установка опалубки и арматуры в швах.

03. Заделка швов бетоном и раствором.

Для нормы 07-04-004-02:

01. Установка и сварка монтажных изделий.

02. Заделка швов бетоном и раствором.

03. Прокладка гермита в швах.

Измеритель:	100 $м^3$
	Укладка плит:
07-04-004-01	перекрытий
07-04-004-02	покрытий

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-04-004-01	07-04-004-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	177,1	249,21
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,97	35,09
3	Машины и механизмы			
91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	13,8	27,49
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,05
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	8,07	7,55
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	8,07	7,55
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,83	0,24
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,14	11,9
4	Материалы			
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,00018	0,00005
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$	0,7	0,2
01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг		5,7
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,006	0,01
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	1,52	
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	$м^3$		4,88
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08	0,04
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	7,1	0,71
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100
08.4.02.01	Арматурные сетки сварные	т	0,24	

Таблица ГЭСН 07-04-005	Установка стеновых панелей

Состав работ:

01. Установка и сварка монтажных изделий.

02. Заливка швов.

Измеритель:	100 м²
	Установка стеновых панелей:
07-04-005-01	наружных
07-04-005-02	внутренних

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-04-005-01	07-04-005-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,01	94,16
1.1	Средний разряд работы		3,2	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,18	20,63
3	Машины и механизмы			
91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	10,47	18,8
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	1,71	1,83
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	1,71	1,83
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,9	11,9
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01	0,01
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м³		0,12
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м³	0,16	
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	0,07
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м²	100	100

Таблица ГЭСН 07-04-006	Сборка и установка лестниц

Состав работ:

01. Подача элементов на укрупнительную площадку.

02. Установка и сварка монтажных изделий.

03. Установка и разборка опалубки.

04. Бетонирование стыков.

05. Заделка швов раствором.

06. Транспортировка конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

Измеритель:	100 м³
07-04-006-01	Сборка и установка лестниц

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-04-006-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	760,5
1.1	Средний разряд работы		4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	113,26
3	Машины и механизмы		
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	11,42
91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	75,57
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,3
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	12,55
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	12,55
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	142,8
4	Материалы		
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,24
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м³	0,37
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,77
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м³	0,94
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,032
04.1.02.06	Бетон	м³	2,77
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м³	100

Таблица ГЭСН 07-04-007	Установка бункеров

Состав работ:

01. Подача элементов на укрупнительную площадку.

02. Укрупнительная сборка.

03. Установка арматуры в стыках.

04. Установка и разборка опалубки.

05. Бетонирование стыков.

06. Установка и сварка монтажных изделий.

07. Заделка стыков.

08. Затирка швов.

09. Транспортировка конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

Измеритель:	100 $м^3$
	Установка бункеров:
07-04-007-01	одиночных из двух панелей с двумя вставками
07-04-007-02	спаренных из двух панелей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-04-007-01	07-04-007-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 138,7	909,09
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	217,83	187,59
3	Машины и механизмы			
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	74,97	55,69
91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	49,86	57,95
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,7	0,5
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	17,33	17,76
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	17,33	17,76
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,95	5,95
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	107,1	89,25
4	Материалы			
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,00146	0,00146
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$	4,95	4,95
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,06	0,05
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	1,74	1,68
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,26	0,28
08.3.03.04-0045	Проволока черная диаметром: 1,6 мм	т	0,02265	0,01317
08.4.03.02-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм	т	0,48	0,28
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,029	0,029
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические инвентарные	$м^2$	9,46	16,28
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	6,33	4,07
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100

Таблица ГЭСН 07-04-008	Монтаж конструкций распределительных устройств

Состав работ:

01. Подача элементов на укрупнительную площадку.

02. Укрупнительная сборка.

03. Установка и сварка арматуры в стыках и швах.

04. Установка и снятие опалубки.

05. Заделка стыков и швов бетоном и раствором.

06. Транспортировка конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

Измеритель:	100 $м^3$
07-04-008-01	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-04-008-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	331,76
1.1	Средний разряд работы		3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49,38
3	Машины и механизмы		
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	4,28
91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	28,56
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,3
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	11,96
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	11,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,95
4	Материалы		
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0018
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,16
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	0,45
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,026
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	4,93
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100
08.4.02.01	Арматурные сетки сварные	т	0,35

Раздел 5. Жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий

Подраздел 5.1. Блоки стен подвалов

Таблица ГЭСН 07-05-001	Установка блоков стен подвалов

Состав работ:

01. Заполнение бетоном вертикальных каналов.

02. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

Измеритель:	100 шт.
	Установка блоков стен подвалов массой:
07-05-001-01	до 0,5 т
07-05-001-02	до 1 т
07-05-001-03	до 1,5 т
07-05-001-04	более 1,5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-001-01	07-05-001-02	07-05-001-03	07-05-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	52,84	74,15	104,01	129,8
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,48	30,19	48,02	72,88
3	Машины и механизмы					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,63	3,92	7,25	15,04
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	14,9	20,38	29,9	35,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,95	5,89	10,87	22,56
4	Материалы					
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	1,2	1,65	2,95	4,17
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,41	0,71	0,47	0,71
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Подраздел 5.2. Колонны

Таблица ГЭСН 07-05-004	Установка колонн

Состав работ:

Для норм с 07-05-004-01 по 07-05-004-03:

01. Закрепление колонн стальными клиньями с последующим их вытаскиванием.

02. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.

Для норм с 07-05-004-04 по 07-05-004-06:

01. Установка и сварка арматурных полухомутов.

02. Бетонирование стыков с устройством опалубки.

03. Сварка ванным способом межторцевого шва и арматурных выпусков.

Для норм 07-05-004-07, 07-05-004-08:

01. Сварка закладных деталей.

Измеритель:	100 шт.
	Установка колонн в стаканы фундаментов массой:
07-05-004-01	до 2 т
07-05-004-02	до 3 т
07-05-004-03	до 4 т
	Установка колонн на нижестоящие колонны массой:
07-05-004-04	до 2 т
07-05-004-05	до 3 т
07-05-004-06	до 4 т
	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:
07-05-004-07	до 3 т
07-05-004-08	до 4 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-004-01	07-05-004-02	07-05-004-03	07-05-004-04	07-05-004-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	495,04	582,4	659,34	969,85	1 128,12
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,7	3,7	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	95,6	119,65	139,89	75,6	96,14
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч				72,85	92,34
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,09	7,54	9,36		
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	82,88	100,8	116,48		
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	45,36	45,86	45,36		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	7,63	11,31	14,05	2,75	3,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч				35,7	35,7
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т				0,01	0,01
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный цементный марки: 300	$м^3$				0,27	0,34
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т				0,036	0,0424
08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм	т				0,64	0,64
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$				0,799	0,95
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т				0,01	0,01
01.7.11.04	Проволока сварочная легированная	т				0,3	0,12
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические	т				0,012	0,0135
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	6,42	6,42	6,42	0,81	1,01
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-004-06	07-05-004-07	07-05-004-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 223,32	829,43	1 055,53
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,2	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	109,12	138,41	184,74
3	Машины и механизмы				
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	104,85	136,61	182,19
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,27	1,8	2,55
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	35,7	89,25	89,25
4	Материалы				
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01	0,5	0,5
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный цементный марки: 300	$м^3$	0,34		
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0,0424		
08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм	т	0,64		
11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	0,868	0,95	0,868
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,011		
01.7.11.04	Проволока сварочная легированная	т	0,12		
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические	т	0,016		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	1,01		
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100

Подраздел 5.3. Балки, ригели, перемычки

Таблица ГЭСН 07-05-007	Укладка балок, ригелей и перемычек

Состав работ:

Для норм с 07-05-007-01 по 07-05-007-06:

01. Сварка закладных изделий.

Для норм с 07-05-007-07 по 07-05-007-10:

01. Сварка закладных изделий.

02. Заполнение швов раствором.

03. Оштукатуривание по сетке стальных деталей.

Измеритель:	100 шт.
	Укладка балок ростверка массой:
07-05-007-01	до 1 т
07-05-007-02	до 3 т
	Укладка балок перекрытий массой:
07-05-007-03	до 1 т
07-05-007-04	до 3 т
	Укладка ригелей массой:
07-05-007-05	до 1 т
07-05-007-06	до 2 т
07-05-007-07	до 3 т
07-05-007-08	до 5 т
07-05-007-09	до 6 т
07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-007-01	07-05-007-02	07-05-007-03	07-05-007-04	07-05-007-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	177,6	286,38	141,61	224,91	192,78
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	3,6	3,6	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,17	75,87	34,12	49,05	38,16
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч			34,12	49,05	37,6
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,5	5,61			
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	29,9	61,82			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	6,77	8,44			0,56
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,25	1,25			1,42
4	Материалы						
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,041	0,041			0,037
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,33	0,82	0,37	0,37	0,25
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-007-06	07-05-007-07	07-05-007-08	07-05-007-09	07-05-007-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	290,36	552,24	695,02	782,34	17,61
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4,2	4,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,01	68,42	95,71	113,82	9,08
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	49,4	64,94	89,58	106,27	9,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,61	3,48	6,13	7,55	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	57,57	124,33	137,59	147,49	
4	Материалы						
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т	0,073	0,225	0,405	0,405	
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,24	0,79	0,99	0,99	0,25
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		1,564	4,244	4,244	
08.1.02.17-0062	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками N 50: светлая	$м^2$		4,4	5,957	5,957	
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		0,0004	0,0005	0,0005	
08.3.04.02-0002	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст3кп	т		0,065	0,09	0,09	
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т		0,0138	0,0162	0,0162	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Подраздел 5.4. Панели перекрытий и покрытий

Таблица ГЭСН 07-05-011	Установка панелей

Состав работ:

Для норм с 07-05-011-01 по 07-05-011-06:

01. Сварка закладных изделий.

02. Заполнение швов раствором

Для норм с 07-05-011-07 по 07-05-011-09:

01. Сварка закладных изделий.

Для норм с 07-05-011-10 по 07-05-011-12:

01. Сварка закладных изделий.

02. Заполнение швов раствором.

03. Прокладка швов тканью.

Измеритель:	100 шт.
	Установка панелей перекрытий с опиранием:
07-05-011-01	по контуру площадью до 5 $м^2$
07-05-011-02	по контуру площадью до 15 $м^2$
07-05-011-03	по контуру площадью до 20 $м^2$
07-05-011-04	по контуру площадью до 25 $м^2$
07-05-011-05	на 2 стороны площадью до 5 $м^2$
07-05-011-06	на 2 стороны площадью до 10 $м^2$
	Установка панелей ребристых площадью:
07-05-011-07	до 5 $м^2$
07-05-011-08	до 10 $м^2$
07-05-011-09	до 15 $м^2$
	Установка панелей типа "ТТ" площадью:
07-05-011-10	до 25 $м^2$
07-05-011-11	до 30 $м^2$
07-05-011-12	до 40 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-011-01	07-05-011-02	07-05-011-03	07-05-011-04	07-05-011-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	224,91	346,29	389,13	483,8	207,06
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,91	52,34	67,99	88,04	26,91
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	26,11	50,16	65,09	83,9	26,11
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,8	2,18	2,9	4,14	0,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,14	6,96	11,14	6,96	15,17
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	2,09	3,81	4,14	5,35	4,28
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,036	0,028	0,036	0,028	0,066
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,005	0,005	0,006	0,006	0,008
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-011-06	07-05-011-07	07-05-011-08	07-05-011-09	07-05-011-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	313,88	116,62	147,56	179,69	513,93
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,5	3,5	3,5	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47,63	31,22	36,86	45,14	68,28
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	45,41	30,24	35,99	43,96	
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч					49,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,22	0,98	0,87	1,18	0,54
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч					18,73
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч					18,73
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	28,12	6,96	6,96	6,96	72
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	6,53	0,38	0,38	0,76	2,3
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,106				0,58
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,009	0,0087	0,0087	0,0087	
01.7.20.08	Ткань	$м^2$					62,9
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-011-11	07-05-011-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	602,73	754,8
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	93,85	135,83
3	Машины и механизмы			
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	72,84	97,92
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,56	0,68
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	20,45	37,23
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	20,45	37,23
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	89,11	102,41
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,11	0,12
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	2,3	2,3
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5	0,62
01.7.20.08	Ткань	$м^2$	125,8	125,8
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Подраздел 5.5. Лестничные площадки, марши и ограждения

Таблица ГЭСН 07-05-014	Установка лестничных площадок и маршей

Состав работ:

Для норм 07-05-014-01, 07-05-014-02, 07-05-014-05, 07-05-014-06:

01. Сварка закладных изделий.

02. Заполнение швов раствором

Для норм 07-05-014-03, 07-05-014-04:

01. Заполнение швов раствором.

Измеритель:	100 шт.
	Установка площадок массой:
07-05-014-01	до 1 т
07-05-014-02	более 1 т
	Установка маршей:
07-05-014-03	без сварки массой до 1 т
07-05-014-04	без сварки массой более 1 т
07-05-014-05	со сваркой массой до 1 т
07-05-014-06	Установка маршей-площадок массой более 1 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-014-01	07-05-014-02	07-05-014-03	07-05-014-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	186,83	282,03	208,68	261,8
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7	3,3	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47,43	68,4	63,72	66,63
3	Машины и механизмы					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	46,93	67,78		66,08
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			4,48	
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч			52,53	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,5	0,62	6,71	0,55
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,9	11,9		
4	Материалы					
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01	0,01		
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,7	0,7	1,16	0,61
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0023	0,0023		
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-014-05	07-05-014-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	241,92	458,15
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	61,49	108,29
3	Машины и механизмы			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч		107,53
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,59	
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	52,53	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	5,37	0,76
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	22,4	35,7
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,03
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	1,16	1,66
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,12	
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,003	0,003
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-05-015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

Состав работ:

Для нормы 07-05-015-01:

01. Укладка ступеней на цементном растворе.

Для нормы 07-05-015-02:

01. Укладка ступеней на цементном растворе.

02. Подшлифовка ступеней.

Измеритель:	100 м
	Установка ступеней отдельных
07-05-015-01	гладких по готовому основанию
07-05-015-02	с мозаичным покрытием по готовому основанию

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-015-01	07-05-015-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	117,72	129,71
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,47	1,47
3	Машины и механизмы			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,59	0,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,88	0,88
4	Материалы			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$		0,2
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг		0,24
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,25	0,25
05.1.07.28	Ступени железобетонные	м	100	100
13.1.01.01	Крошка мраморная	т		0,01

Таблица ГЭСН 07-05-016	Устройство металлических ограждений

Состав работ:

Для норм 07-05-016-01, 07-05-016-02:

01. Установка ограждений и поручней.

02. Изготовление закруглений.

Для нормы 07-05-016-03:

01. Установка ограждений и поручней.

Для нормы 07-05-016-04:

01. Установка ограждений.

Измеритель:	100 м
	Устройство металлических ограждений:
07-05-016-01	с поручнями из твердолиственных пород
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида
07-05-016-04	без поручней

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-016-01	07-05-016-02	07-05-016-03	07-05-016-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	191,4	147,4	62,81	45,65
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,0	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,82	2,82	2,82	2,59
3	Машины и механизмы					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,41	2,41	2,41	2,21
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,8	5,8	5,8	5,8
4	Материалы					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,1	0,1	0,1	0,1
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02
03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0,15	0,15	0,15	0,15
07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,09	2,09	2,09	2,09
01.7.15.14	Шурупы строительные	т	0,0003	0,0003		
11.3.03.09	Поручни	м	102	102	102	

Подраздел 5.6. Блоки и панели внутренних и наружных стен, диафрагмы жесткости, перегородки

Таблица ГЭСН 07-05-021	Установка блоков

Состав работ:

Для норм с 07-05-021-01 по 07-05-021-03, с 07-05-021-07 по 07-05-021-09:

01. Установка сборных конструкций.

Для норм с 07-05-021-04 по 07-05-021-06:

01. Установка сборных конструкций.

02. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из

пакли.

Для норм с 07-05-021-10 по 07-05-021-13:

01. Установка сборных конструкций.

02. Сварка и обетонирование закладных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Установка цокольных блоков массой:
07-05-021-01	до 1 т
07-05-021-02	до 2,5 т
07-05-021-03	более 2,5 т
	Установка блоков наружных стен массой:
07-05-021-04	до 1 т
07-05-021-05	до 2,5 т
07-05-021-06	более 2,5 т
	Установка блоков внутренних стен массой:
07-05-021-07	до 1 т
07-05-021-08	до 2,5 т
07-05-021-09	более 2,5 т
	Установка парапетных блоков массой:
07-05-021-10	до 1 т
07-05-021-11	до 2,5 т
07-05-021-12	более 2,5 т
07-05-021-13	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-021-01	07-05-021-02	07-05-021-03	07-05-021-04	07-05-021-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	94,57	147,63	194,25	192,78	278,46
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,29	45,76	60,56	46,12	65,84
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч				45,36	64,77
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,3	6,34	9,04		
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	19,04	29,9	37,97		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	7,95	9,52	13,55	0,76	1,07
4	Материалы						
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг				80	80
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	3,89	5,06	6,1	1,5	1,86
04.1.02.06	Бетон	$м^3$				0,55	0,55
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-021-06	07-05-021-07	07-05-021-08	07-05-021-09	07-05-021-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	324,87	164,22	258,23	304,64	174,93
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,5	3,5	3,6	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	78,13	42,33	63,27	76,47	47,02
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	76,87	42,33	63,27	76,47	46,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,26				0,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч					11,9
4	Материалы						
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	80				
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т					0,02
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	2,1	2,85	3,51	3,88	2,87
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т					0,126
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,55				0,91
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-021-11	07-05-021-12	07-05-021-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	205,87	349,86	159,46
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,43	84,67	32,48
3	Машины и механизмы				
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	50,67	82,97	31,77
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,76	1,7	0,71
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,9	11,9	11,9
4	Материалы				
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,02	0,02
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	3,24	4,31	2,45
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,126	0,126	0,028
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	0,91	0,91	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-05-022	Установка панелей наружных стен

Состав работ:

Для норм 07-05-022-01, 07-05-022-02, 07-05-022-06, 07-05-022-07:

01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки.

02. Подштопка горизонтального шва раствором.

03. Сварка закладных изделий.

Для норм с 07-05-022-03 по 07-05-022-05:

01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки.

02. Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой.

03. Подштопка горизонтального шва раствором.

04. Сварка закладных изделий.

Для норм с 07-05-022-08 по 07-05-022-10:

01. Заполнение вертикальных стыков раствором с устройством и разборкой опалубки.

02. Подштопка горизонтального шва раствором.

03. Сварка закладных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:
07-05-022-01	до 12 $м^2$
07-05-022-02	до 20 $м^2$
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:
07-05-022-03	до 6 $м^2$
07-05-022-04	до 15 $м^2$
07-05-022-05	до 25 $м^2$
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:
07-05-022-06	до 6 $м^2$
07-05-022-07	до 15 $м^2$
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:
07-05-022-08	до 6 $м^2$
07-05-022-09	до 10 $м^2$
07-05-022-10	до 15 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-022-01	07-05-022-02	07-05-022-03	07-05-022-04	07-05-022-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	342,1	471,9	305,83	404,74	527,46
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	100,09	136,67	54,95	86,74	116,98
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч			52,88	82,12	109,81
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	21,04	34,55			
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	47,49	50,29			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	31,56	51,83	2,07	4,62	7,17
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,25	7,08	5,31	5,31	8,03
4	Материалы						
01.7.06.01-0011	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: 100 мм	1000 м			0,792	0,85	1,61
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0064	0,0069	0,0081	0,0086	0,0091
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	4,09	6,29	0,91	2,71	5,04
08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,13	0,17	0,13	0,13	0,13
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$	17	18,5	21,5	23	24,25
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т			0,03	0,03	0,053
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	5	5,46	7,24	7,77	9,6
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-022-06	07-05-022-07	07-05-022-08	07-05-022-09	07-05-022-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	274,89	387,04	511,7	740,18	968,66
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	48,71	84,06	90,5	148,73	206,84
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	47,24	79,59	88,19	144,06	199,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,47	4,47	2,31	4,67	7,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,31	5,31	21,9	35,83	49,77
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01	0,01	0,03	0,05	0,06
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0043	0,0043			
04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	$м^3$	3,48	3,48			
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	1,43	4,72	2,95	4,7	6,44
08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,04	0,07	0,1	0,15	0,19
11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	$м^2$	11,5	11,5			
01.7.16.04	Опалубка металлическая	т			0,01	0,01	0,01
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-05-023	Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Состав работ:

Для норм с 07-05-023-01 по 07-05-023-04:

01. Подштопка горизонтального шва раствором.

02. Конопатка швов паклей.

Для норм с 07-05-023-05 по 07-05-023-09:

01. Бетонирование горизонтального пояса и вертикальных шпонок.

02. Сварка закладных изделий.

03. Сварка ванным способом верхних арматурных выпусков.

Измеритель:	100 шт.
	Установка стеновых панелей внутренних площадью:
07-05-023-01	до 6 м²
07-05-023-02	до 10 м²
07-05-023-03	до 15 м²
07-05-023-04	до 25 м²
	Установка диафрагм жесткости высотой:
07-05-023-05	до 3,6 м, площадью до 10 м²
07-05-023-06	до 3,6 м, площадью до 15 м²
07-05-023-07	до 4,8 м, площадью до 10 м²
07-05-023-08	до 4,8 м, площадью до 15 м²
07-05-023-09	до 4,8 м, площадью до 25 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-023-01	07-05-023-02	07-05-023-03	07-05-023-04	07-05-023-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	242,76	290,36	330,82	440,3	1 030,54
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,3	56,92	69,68	76,28	125,72
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	40,5	54,87	66,63	72,86	120,59
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч					13,13
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,8	2,05	3,05	3,42	5,13
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч					5,12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч					142,82
4	Материалы						
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т					0,001
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³					5,2
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	190	190	190	196	
01.7.11.04-0002	Проволока наплавочная диаметром: 3 мм марки ПП-Нп-19СТ	т					0,012

01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т					0,22
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т					0,0428
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т					0,00548
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,46	0,46	0,46	0,47	
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,48	1,25	2	2,56	
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	$м^3$					1,87
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т					3,45
08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,116	0,116	0,116	0,148	
11.1.02.05-0003	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, III сорта	$м^3$					0,27
11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$					0,86
04.1.02.06	Бетон	$м^3$					14,7
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки	т					0,007

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-023-06	07-05-023-07	07-05-023-08	07-05-023-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 254,34	1 322,09	1 543,44	1 746,4
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4,2	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	175,71	124,77	175,18	217,97

3	Машины и механизмы					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	167,36	119,81	166,93	206,62
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18,84	11,7	16,07	17,95
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8,35	4,96	8,25	11,35
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,12	5,12	5,12	5,77
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	134,92	190,26	190,26	190,26
4	Материалы					
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,001	0,001	0,001	0,001
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$	5,2	5,2	5,2	5,2
01.7.11.04-0002	Проволока наплавочная диаметром: 3 мм марки ПП-Нп-19СТ	т	0,012	0,012	0,012	0,012
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,22	0,31	0,31	0,31
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0728	0,0298	0,05277	0,06278
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00941	0,00381	0,00676	0,008
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	$м^3$	1,87	3	3,02	3,26
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,45	4,7	4,7	4,7
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0,007	0,007	0,007	0,007
11.1.02.05-0003	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, III сорта	$м^3$	0,31	0,22	0,28	0,3
11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	$м^3$	1,17	0,6	1,06	1,26
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	21,1	13,1	18	20,1
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-05-024	Установка крупнопанельных перегородок

Состав работ:

01. Сварка закладных изделий.

02. Конопатка швов паклей.

Измеритель:	100 шт.
	Установка перегородок крупнопанельных:
07-05-024-01	железобетонных площадью до 6 $м^2$
07-05-024-02	железобетонных площадью до 10 $м^2$
07-05-024-03	гипсобетонных площадью до 6 $м^2$
07-05-024-04	гипсобетонных площадью до 10 $м^2$
07-05-024-05	гипсобетонных площадью до 15 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-024-01	07-05-024-02	07-05-024-03	07-05-024-04	07-05-024-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	171,36	207,06	220,15	286,79	354,62
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,31	37,91	32,38	47,6	52,21
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	28,66	36,82	31,44	45,62	50,41
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,65	1,09	0,94	1,98	1,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,9	11,9	5,95	5,95	5,95
4	Материалы						
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	190	190	238	301	383
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0007	0,0007	0,0008	0,0008	0,0013
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	$м^3$			0,36	0,85	1,48
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,42	0,83			
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	0,18	0,18	0,19	0,21	0,33
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0052	0,006	0,0052	0,006	0,0074
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100
08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки	т			0,108	0,108	0,108

Подраздел 5.7. Плиты лоджий, балконов, козырьков, парапетов, стенок, ограждений и мелкие конструкции

Таблица ГЭСН 07-05-030	Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Состав работ:

Для норм 07-05-030-01, 07-05-030-02:

01. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен.

02. Заполнение швов раствором.

Для норм 07-05-030-03, 07-05-030-04:

01. Установка сборных конструкций.

Для норм с 07-05-030-05 по 07-05-030-07, 07-05-030-09, 07-05-030-10:

01. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен.

Для нормы 07-05-030-08:

01. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен.

02. Зачеканка раствором стоек.

Для нормы 07-05-030-11:

01. Заполнение швов раствором.

Измеритель:	100 шт.
	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:
07-05-030-01	до 5 $м^2$
07-05-030-02	до 10 $м^2$
	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:
07-05-030-03	до 5 $м^2$
07-05-030-04	до 10 $м^2$
	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$ в зданиях:
07-05-030-05	панельных
07-05-030-06	кирпичных и блочных
07-05-030-07	Установка разделительных стенок площадью до 5 $м^2$
07-05-030-08	Установка экранов ограждений площадью до 10 $м^2$
	Установка плит парапета массой:
07-05-030-09	до 0,5 т
07-05-030-10	более 0,5 т
07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-030-01	07-05-030-02	07-05-030-03	07-05-030-04	07-05-030-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	113,17	207,06	101,03	157,08	312,97
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	3,5	3,5	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,23	57,62	26,7	50,47	70,2
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	22,15	56,39	26,7	50,47	70,11
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,08	1,23			0,09
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,9	35,7			11,9
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,01	0,03			0,01
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	1,48	3,2	1,64	2,65	2,15
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,22			0,054
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-030-06	07-05-030-07	07-05-030-08	07-05-030-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	574,77	141,61	120,19	46,29
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,8	3,4	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	136,96	38,31	39,26	12,66
3	Машины и механизмы					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	136,79	38,14	39,04	12,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17	0,22	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	23,8	11,9	11,9	14,16
4	Материалы					
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,01	0,01	0,01
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	2,2	0,45	1,5	1,28
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,019		
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-030-10	07-05-030-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	79,61	122,57
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,42	3,15
3	Машины и механизмы			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	21,42	3,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	28,56	
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,027	
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	1,94	3,3
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Подраздел 5.8. Объемные блоки, сантехкабины, шахты лифта и вентиляционные блоки

Таблица ГЭСН 07-05-034	Установка объемных блоков

Состав работ:

01. Установка в швы и стыки деревянных реек.

02. Замоноличивание наружных стыков керамзитобетоном с устройством компенсаторов.

03. Сварка закладных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Установка объемных:
07-05-034-01	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5
07-05-034-02	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5
07-05-034-03	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12
07-05-034-04	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-034-01	07-05-034-02	07-05-034-03	07-05-034-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 022,31	1 273,17	1 193,57	1 629,11
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,9	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	321,55	396,47	238,95	303,14
3	Машины и механизмы					
91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч			229,03	291,85
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	135,25	168,87		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,8	1,4	9,92	11,29
91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	50,25	57,33		
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	50,25	57,33		
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	44,8	94,08	63,07	128,52
4	Материалы					
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,06	0,12	0,45	0,23
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	10,7	10,2	10,2	10,2
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,5	0,48	0,88
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т			0,83	0,86
08.4.03.02-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм	т	0,11	0,11		
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,83	0,83	0,43	0,44
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	$м^3$	0,25	0,24	0,3	0,24
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	$м^2$	82,3	78,38	109,1	89,53
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	13	13	7,44	13
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-05-035	Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Состав работ:

Для нормы 07-05-035-01:

01. Приготовление постели из песка.

02. Промазка швов с последующей шваброкой отверстий.

Для норм 07-05-035-02, с 07-05-035-05 по 07-05-035-07, 07-05-035-09:

01. Промазка швов с последующей шваброкой отверстий.

Для норм 07-05-035-03, 07-05-035-04:

01. Сварка закладных изделий.

02. Промазка швов с последующей шваброкой отверстий.

Для нормы 07-05-035-08:

01. Сварка стыков.

02. Промазка швов с последующей шваброкой отверстий.

Для нормы 07-05-035-10:

01. Присоединение проводов.

02. Испытание электропроводки.

Измеритель:	100 шт.
07-05-035-01	Установка сантехкабин
07-05-035-02	Установка сантехподдонов
	Установка шахт лифта массой:
07-05-035-03	до 2,5 т
07-05-035-04	более 2,5 т
	Установка вентиляционных блоков массой:
07-05-035-05	до 1 т
07-05-035-06	до 2,5 т
07-05-035-07	более 2,5 т
	Присоединение и испытание:
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-035-01	07-05-035-02	07-05-035-03	07-05-035-04	07-05-035-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	298,54	153,51	240,38	318,92	158,27
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	4,3	4,3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	79,17	38,91	55,42	77,38	43,58
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	75,8	38,91	55,07	76,8	43,58
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,98				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,39		0,35	0,58	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч			23,8	23,8	
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т			0,04	0,04	
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$		7,14	1,37	2,48	0,7
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	$м^3$	1,5				
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	$м^3$	8,9				
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-035-06	07-05-035-07	07-05-035-08	07-05-035-09	07-05-035-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	228,48	379,61	108	249	217
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	5,0	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,02	94,45	0,3	0,37	
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	59,02	94,45			
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см^2), высокое 10 МПа (100 кгс/см^2)	маш.-ч			6	4,5	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч			0,3	0,37	
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч			2,32	3,13	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч			11,6		
4	Материалы						
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т			0,0006	0,0004	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м^3			1,2	0,93	
01.7.03.01-0001	Вода	м^3			100	15	
01.7.07.29-0031	Каболка	т				0,044	
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т			0,02		
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м^3	0,89	1,2		0,07	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100			

Подраздел 5.9. Деформационные швы и герметизация стыков

Таблица ГЭСН 07-05-038	Устройство деформационных вертикальных швов в здании

Состав работ:

Для нормы 07-05-038-01:

01. Установка в шов (с последующим удалением) временной прокладки.

Для нормы 07-05-038-02:

01. Конопатка паклей, зачеканка и расшивка швов раствором.

Измеритель:	100 м
	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:
07-05-038-01	крупнопанельных
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-038-01	07-05-038-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39,1	53,8
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,09
3	Машины и механизмы			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,14	0,09
4	Материалы			
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг		22
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$		0,26
08.3.03.04-0032	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 0,55 мм	т	0,004	
11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм	100 $м^2$	0,0452	
12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный марки: П-350	$м^2$	99,4	107

Таблица ГЭСН 07-05-039	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Состав работ:

Для нормы 07-05-039-01:

01. Промазка и укладка жгута.

Для норм 07-05-039-02, 07-05-039-04, 07-05-039-05, 07-05-039-18, 07-05-039-19:

01. Укладка термоизоляционных вкладышей.

Для нормы 07-05-039-03:

01. Укладка термоизоляционных вкладышей.

02. Покрытие изолируемой поверхности битумом.

Для норм с 07-05-039-06 по 07-05-039-09:

01. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.

Для нормы 07-05-039-10:

01. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках.

Для нормы 07-05-039-11:

01. Устройство водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках.

02. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.

Для нормы 07-05-039-12:

01. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.

Для нормы 07-05-039-13:

01. Зачистка и расшивка швов раствором.

Для нормы 07-05-039-14:

01. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок.

Для нормы 07-05-039-15:

01. Зачистка и расшивка швов раствором.

02. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок.

Для нормы 07-05-039-16:

01. Изоляция просмоленной паклей.

02. Зачистка и расшивка швов раствором.

Для нормы 07-05-039-17:

01. Укладка термоизоляционных вкладышей.

02. Зачистка и расшивка швов раствором.

Измеритель:	100 м
07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд
	Устройство герметизации стеновых панелей:
07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:
07-05-039-06	вулканизирующейся тиоколовой
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:
07-05-039-08	вулканизирующейся тиоколовой
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей
	Устройство вертикального стыка:
07-05-039-10	водоотбойной ленты
07-05-039-11	водоотводящего фартука
	Устройство солнцезащиты:
07-05-039-12	полимерцементным составом
07-05-039-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	Изоляция шахт лифтов:
07-05-039-16	паклей просмоленой
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:
07-05-039-18	насухо
07-05-039-19	на мастике

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-039-01	07-05-039-02	07-05-039-03	07-05-039-04	07-05-039-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,33	3,7	11,2	4,24	8,81
1.1	Средний разряд работы		3,5	2,9	3,1	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,3	0,34	0,23	0,4
3	Машины и механизмы						
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	2,85	1,67	5,85	1,9	3,96
91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч			0,52		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,34	0,23	0,4
4	Материалы						
01.2.01.02-0031	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т			0,03		
01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	34,65				
12.2.04.12-0062	Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N 12-1,2, N 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм)	$м^3$		0,8	1,16		
12.2.05.06-0002	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	$м^3$				0,54	1,07
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0,013	0,03			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-039-06	07-05-039-07	07-05-039-08	07-05-039-09	07-05-039-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,79	20,13	17,75	21,16	10,4
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,77	6,93	4,22	5,71	0,03
3	Машины и механизмы						
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	8,46	9,14	7,99	9,6	4,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	0,1	0,2	0,03
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,67	6,73	4,12	5,51	
4	Материалы						
01.7.06.14-0001	Водоотбойная лента	кг					1,5
14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан"	т		0,0762		0,0721	
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5	кг	20,9		13,4		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-039-11	07-05-039-12	07-05-039-13	07-05-039-14	07-05-039-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,05	18,1	1,07	7,37	29,8
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,9	3,1	3,8	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05	0,05		0,1
3	Машины и механизмы						
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	0,47	8,15	0,48		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	0,05		0,1
4	Материалы						
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т					0,006
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$				0,2	0,04
14.4.02.07-0002	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т			0,0042		
08.1.02.03	Водоотводящий фартук	кг	0,05				
14.2.05.06	Состав полимерцементный	$м^3$		0,07			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-039-16	07-05-039-17	07-05-039-18	07-05-039-19
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,5	28,5	4,14	6,43
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,25	0,11	0,13
3	Машины и механизмы					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,25	0,11	0,13
4	Материалы					
01.7.07.14-0057	Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм	100 м		2,1	1,05	1,05
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	22			
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,2	0,2		
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т		0,026		0,012
11.1.01.10	Наличники	м	112	112		

Подраздел 5.10. Грузопассажирские подъемники

Таблица ГЭСН 07-05-043	Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Состав работ:

01. Эксплуатация грузопассажирских подъемников.

Измеритель:	100 м²
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:
07-05-043-01	на первые 9 этажей
07-05-043-02	на каждый последующий этаж добавлять к норме 07-05-043-01
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:
07-05-043-03	одноэтажных
07-05-043-04	многоэтажных высотой до 30 м
07-05-043-05	на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к норме 07-05-043-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-043-01	07-05-043-02	07-05-043-03	07-05-043-04	07-05-043-05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	413,82	79,8	41,38	207,48	39,9
3	Машины и механизмы						
91.06.06-051	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: до 0,8 т	маш.-ч	413,82	79,8	41,38	207,48	39,9

Подраздел 5.11. Панели перекрытий и покрытий, панели наружных стен для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов

Таблица ГЭСН 07-05-045	Установка панелей перекрытий и покрытий

Состав работ:

Для норм с 07-05-045-01 по 07-05-045-03:

01. Сварка закладных изделий.

02. Заполнение швов раствором.

03. Заполнение шпонок бетоном.

Для норм 07-05-045-04, 07-05-045-05:

01. Заполнение швов раствором.

02. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки.

Для норм 07-05-045-06, 07-05-045-07:

01. Сварка закладных изделий.

Измеритель:	100 шт.
	Установка панелей перекрытий с опиранием:
07-05-045-01	по контуру площадью до 15 $м^2$
07-05-045-02	по контуру площадью до 20 $м^2$
07-05-045-03	по контуру площадью до 25 $м^2$
07-05-045-04	на две стороны площадью до 5 $м^2$
07-05-045-05	на две стороны площадью до 10 $м^2$
	Установка панелей покрытий ребристых площадью:
07-05-045-06	до 5 $м^2$
07-05-045-07	до 10 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-045-01	07-05-045-02	07-05-045-03	07-05-045-04	07-05-045-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	439,11	504,56	636,65	249,9	323,32
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	53,11	69,88	83,77	33,6	54,02
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	50,86	66,81	80,02	32,18	51,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,25	3,07	3,75	1,42	2,81
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	29,75	29,75	47,6		
4	Материалы						
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,05	0,05	0,08		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005	0,0005	0,0007	0,0013	0,0013
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	3,44	4,18	4,9	1,76	2,06
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,118	0,118	0,17	0,43	0,43
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	0,127	0,127	0,183	0,33	0,33
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,005	0,006	0,006	0,008	0,009
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	10,3	11,1	14,3	4,13	6,5
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-045-06	07-05-045-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	261,8	336,77
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,87	37,99
3	Машины и механизмы			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	29,95	37,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,92	0,98
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	41,65	53,55
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,07	0,09
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0007	0,001
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,3	0,3
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11	0,25
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	0,17	0,223
14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т	0,0087	0,0087
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-05-046	Установка стеновых панелей

Состав работ:

Для норм с 07-05-046-01 по 07-05-046-03:

01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки.

02. Оклейка вертикального шва клееной мастикой.

03. Сварка закладных изделий.

Для норм с 07-05-046-04 по 07-05-046-06:

01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки.

02. Сварка закладных изделий.

Для норм 07-05-046-07, 07-05-046-08:

01. Сварка закладных изделий.

02. Замоноличивание шпонов и внутреннего вертикального шва бетоном.

Измеритель:	100 шт.
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:
07-05-046-01	до 6 $м^2$
07-05-046-02	до 15 $м^2$
07-05-046-03	до 20 $м^2$
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:
07-05-046-04	до 6 $м^2$
07-05-046-05	до 10 $м^2$
07-05-046-06	до 15 $м^2$
	Установка панелей стеновых внутренних площадью:
07-05-046-07	до 10 $м^2$
07-05-046-08	до 15 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-046-01	07-05-046-02	07-05-046-03	07-05-046-04	07-05-046-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	502,18	618,32	677,32	641,41	783,02
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,33	88,33	104,12	103,24	145,64
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	54,15	83,56	98,12	99,75	141,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,18	4,77	6	3,49	4,38
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
4	Материалы						
01.7.06.01-0011	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: 100 мм	1000 м	0,792	0,85	1,61		
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,005	0,005	0,005	0,0003	0,0007
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	$м^3$				1,52	3,05
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$	0,85	2,83	3,45		
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,054	0,1	0,1	0,19	0,19
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,12	0,24	0,24		
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	1,2	1,3	1,33	0,08	0,17
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0,03	0,03	0,053		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	8,74	9,36	9,88	1,39	0,57
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-05-046-06	07-05-046-07	07-05-046-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 034,11	905,59	1 201,24
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	207,4	65,07	79,72
3	Машины и механизмы				
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	200,34	62,24	75,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	7,06	2,83	3,98
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	23,8	23,8	23,8
4	Материалы				
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,04	0,04	0,04
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0007		
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	$м^3$	3,05		
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	$м^3$		1,28	1,98
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,19	0,792	0,792
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т		0,345	0,345
11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	$м^3$	0,17		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	1,39	19,7	30,9
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100	100

Раздел 6. Конструкции инженерных тепловых сетей

Таблица ГЭСН 07-06-001	Устройство непроходных каналов

Состав работ:

Для нормы 07-06-001-01:

01. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки.

02. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.

Для нормы 07-06-001-02:

01. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки.

02. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.

03. Установка монтажных изделий в местах стыкования лотков с окраской их лаком.

Для нормы 07-06-001-03:

01. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки.

02. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.

03. Установка монтажных изделий в местах стыкования лотков с окраской их лаком.

04. Засыпка пазух между ячейками каналов песком.

Измеритель:	100 $м^3$
	Устройство непроходных каналов:
07-06-001-01	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
07-06-001-02	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
07-06-001-03	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-06-001-01	07-06-001-02	07-06-001-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	372,96	286,72	351,87
1.1	Средний разряд работы		3,6	4,1	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	60,54	57,44	66,94
3	Машины и механизмы				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,16	3,27	3,79
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	52,64	49,28	56
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч			1,46
91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	52,64	49,28	56
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,74	4,89	5,69
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		1,9	2,69
4	Материалы				
01.2.01.02-0042	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-90/30	т	3,4	2,4	2,5
01.3.01.08-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,17	0,12	0,125
01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т		0,001	0,0014
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,05	0,04	0,09
07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,24	0,4
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	$м^3$	0,26	0,19	0,45
14.4.03.14-0011	Лаки поливинилацетатные: ВЛ-51	т		0,0012	0,0026
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	$м^3$			13,3
04.3.01.09	Раствор цементный	$м^3$	2,3	7,6	7,6
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	100	100	100

Таблица ГЭСН 07-06-002	Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов

Состав работ:

Для нормы 07-06-002-01:

01. Устройство бетонного основания.

02. Установка бетонных блоков.

03. Установка люков.

04. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона.

05. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза.

Для нормы 07-06-002-02:

01. Установка люков.

02. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона.

03. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза.

Для норм 07-06-002-03, 07-06-002-04:

01. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона.

02. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза.

Для норм с 07-06-002-05 по 07-06-002-07:

01. Устройство постели из раствора.

02. Заделка швов раствором.

Измеритель:	100 $м^3$ (нормы с 07-06-002-01 по 07-06-002-04); 100 шт. (нормы с 07-06-002-05 по 07-06-002-07)
	Устройство камер со стенками:
07-06-002-01	из бетонных блоков
07-06-002-02	из монолитного бетона
	Устройство неподвижных щитовых опор:
07-06-002-03	из монолитного железобетона
07-06-002-04	из сборных железобетонных конструкций
	Устройство плит перекрытий каналов площадью:
07-06-002-05	до 0,5 $м^2$
07-06-002-06	до 1 $м^2$
07-06-002-07	до 5 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-06-002-01	07-06-002-02	07-06-002-03	07-06-002-04	07-06-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	926,24	879,12	871,35	308	91,89
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,3	3,6	3,4	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	80,65	29,35	12,79	61,93	0,89
3	Машины и механизмы						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,8	2,14	1,06		0,89
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	76,16	22,96	9,6	61,6	
91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	43,51	76,1	76,78	13,7	
91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	38,08	38,08	30,8	30,8	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,69	4,25	2,13	0,33	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	29,46	37,52	26,54		
4	Материалы						
01.2.01.02-0042	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-90/30	т	0,84	0,84	0,26	0,26	
01.3.01.08-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,042	0,042	0,013	0,013	
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,0275	0,0347	0,025		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01	0,0183	0,0121		
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$					0,14
11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	$м^3$	0,3	0,5	0,3		
11.2.13.04-0012	Щиты: из досок толщиной 40 мм	$м^2$	9,2	18	12,6		
04.1.02.06	Бетон	$м^3$	51,8	90,6	91,4	16,3	
04.3.01.09	Раствор цементный	$м^3$	2,9	1,9		1,47	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	52,8	14	10	84	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.					100
08.1.02.06	Люки чугунные	шт.	14	11			

08.4.03.04	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций	т	9,5	19,8	8,5		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-06-002-06	07-06-002-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	107,63	119,84
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	53,17	58,26
3	Машины и механизмы			
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	53,17	58,26
4	Материалы			
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	$м^3$	0,26	0,51
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	100

Таблица ГЭСН 07-06-003	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов

Состав работ:

Для нормы 07-06-003-01:

01. Укладка дренажных труб.

02. Конопатка раструбов асбестоцементных труб.

03. Засыпка труб фильтрующими материалами.

Для нормы 07-06-003-02:

01. Укладка дренажных труб.

02. Засыпка труб фильтрующими материалами.

Для нормы 07-06-003-03:

01. Укладка дренажных труб.

02. Конопатка раструбов асбестоцементных труб.

03. Засыпка труб фильтрующими материалами.

04. Установка и разборка опалубки при устройстве фильтрующей обсыпки.

Измеритель:	100 м канала
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:
07-06-003-01	вдоль труб асбестоцементных
07-06-003-02	вдоль труб керамических
07-06-003-03	под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-06-003-01	07-06-003-02	07-06-003-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	151,2	136	641,3
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,05	0,01	12,59
3	Машины и механизмы				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			0,56
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,04		5,04
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч			6,12
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,87
4	Материалы				
01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,054	0,001	0,054
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т			0,005
02.2.01.02-0020	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	$м^3$	34	34	34
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	0,05	0,05	0,05
11.2.13.04-0012	Щиты: из досок толщиной 40 мм	$м^2$			8,4
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	$м^3$	83	67	160
24.2.03.04	Трубы дренажные	м	102	102	102

Раздел 7. Асбестоцементные конструкции

Таблица ГЭСН 07-07-001	Устройство стен

Состав работ:

Для норм 07-07-001-01, 07-07-001-02:

01. Установка панелей с помощью крана с конопаткой и герметизацией стыков.

02. Устройство металлических сливов и нащельников.

Для норм 07-07-001-03, 07-07-001-04:

01. Крепление асбестоцементных листов к каркасу с сортировкой, разметкой и обрезкой их.

Измеритель:	100 $м^2$
	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:
07-07-001-01	глухих
07-07-001-02	с окнами
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:
07-07-001-03	стальным
07-07-001-04	деревянным

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-07-001-01	07-07-001-02	07-07-001-03	07-07-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	159,14	149,33	71,5	71,4
1.1	Средний разряд работы		4,3	3,5	2,5	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,86	21,36	0,73	0,64
3	Машины и механизмы					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	17,7	18,22	0,29	0,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,16	3,14	0,44	0,38
4	Материалы					
01.1.01.04-0004	Листы асбестоцементные волнистые: унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м²			135	135
01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	34	12,54		
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,023	0,024		
08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т			0,024	0,007
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм	т	0,145	0,107		
11.1.03.06-0088	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м³	0,03	0,03	0,06	0,03
14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Бутэпрол-2М"	т	0,092	0,068		
01.1.01.01	Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым	м²			15,2	15,2
01.1.01.03	Панели стеновые асбестоцементные	м²	97	97		

Таблица ГЭСН 07-07-002	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях

Состав работ:

01. Укладка плит с выверкой и исправлением их положения.

02. Прокладка гермита в стыки.

03. Герметизация стыков мастикой.

04. Конопатка стыков минеральной ватой.

Измеритель:	100 м²
07-07-002-01	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-07-002-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54,28
1.1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,49
3	Машины и механизмы		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,81
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,68
4	Материалы		
01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	16,5
12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м³	0,428
14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Бутэпрол-2М"	т	0,048
01.1.01.03	Плиты покрытий асбестоцементные	м²	99

Таблица ГЭСН 07-07-003	Устройство перегородок

Состав работ:

Для нормы 07-07-003-01:

01. Изготовление и укладка асбестоцементных прокладок.

02. Сварка между собой и приварка к колоннам соединительных деталей.

03. Установка панелей с помощью крана, с креплением их сваркой.

Для норм 07-07-003-02, 07-07-003-03:

01. Установка панелей с помощью крана, с креплением их болтами к металлическим стойкам (колоннам) фахверка.

Измеритель:	100 м²
07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м²
	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:
07-07-003-02	от 5 до 10 м²
07-07-003-03	от 10 до 15 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-07-003-01	07-07-003-02	07-07-003-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,25	18,31	11,23
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,62	3,69	2,43
3	Машины и механизмы				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,26	3,49	2,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,36	0,2	0,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,63		
4	Материалы				
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,007		
01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм	т		0,006	0,006
01.1.01.03	Панели перегородок асбестоцементные	м²	98,3	100	100
01.1.01.03	Подкладки асбестоцементные	м²	П		

Таблица ГЭСН 07-07-004	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83

Состав работ:

01. Выравнивание оснований перегородок цементным раствором.

02. Крепление металлических уголков к плитам перекрытий.

03. Наклейка уплотняющих прокладок на ребра панелей.

04. Установка панелей с обрезкой и закреплением их.

05. Укладка уплотняющих прокладок по верху панелей.

06. Установка нащельников по контуру перегородок.

07. Заделка недоборов у мест примыканий к колоннам плоскими асбестоцементными листами по деревянному каркасу с минераловатным утеплителем.

08. Заделка штраб у оснований перегородок бетоном.

Измеритель:	100 м²
07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-07-004-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	110,09
1.1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,07
3	Машины и механизмы		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,24
4	Материалы		
01.1.01.06-0001	Панели для перегородок высотой: 60 мм	м²	95,6
01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм	т	0,0033
01.7.15.14-0196	Шурупы с шестигранной головкой: 20х80 мм	т	0,0043
01.7.19.17-0046	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения: свыше 100 мм²	кг	37,5
04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м³	0,52
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м³	0,58
11.1.01.10-0004	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм	м	139
12.2.04.04-0008	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм	м³	0,8
14.1.04.02-0011	Клей резиновый: N 88-Н	кг	10

Таблица ГЭСН 07-07-005	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами

Состав работ:

01. Разметка и резка швеллеров.

02. Сверление отверстий в швеллерах.

03. Установка швеллеров по граням проемов с закреплением их крепежными дюбелями.

Измеритель:	100 шт.
07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-07-005-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	274,68
1.1	Средний разряд работы		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01
3	Машины и механизмы		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,61
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,6
4	Материалы		
01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0,044
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	$м^3$	10
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,02
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,096
08.3.11.01-0116	Швеллеры: металлические 80х50х4 мм	т	3,1

Таблица ГЭСН 07-07-006	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей

Состав работ:

01. Устройство каркасов из деревянных брусков.

02. Заполнение каркасов минераловатными плитами.

03. Обшивка каркасов асбестоцементными плоскими листами.

Измеритель:	100 $м^2$
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-07-006-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	377,14
1.1	Средний разряд работы		3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,09
3	Машины и механизмы		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,84
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,25
4	Материалы		
01.1.01.05-0031	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 10 мм	м²	210
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,02
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	1,77
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м³	2,65

Таблица ГЭСН 07-07-007	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов

Состав работ:

01. Изготовление блоков оросителя из асбестоцементных листов с заготовкой и сборкой их в блоки.

Измеритель:	100 м²
07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-07-007-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,39
1.1	Средний разряд работы		3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,9
3	Машины и механизмы		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,56
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,34
4	Материалы		
01.7.15.12-0037	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм	т	0,0036
06.1.02.04-0041	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)	1000 шт.	0,22
01.1.01.05	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен	$м^2$	107

Таблица ГЭСН 07-07-008	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов

Состав работ:

01. Монтаж блоков оросителя на опорный каркас и выверка блока.

Измеритель:	100 $м^3$
	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой:
07-07-008-01	до 90 м
07-07-008-02	до 150 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-07-008-01	07-07-008-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,95	53,95
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,33	24,33
3	Машины и механизмы			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,63	4,63
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		14,34
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	14,34	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	5,36	5,36

Таблица ГЭСН 07-07-009	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен

Состав работ:

01. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел на трубах водораспределения с нарезкой резьбы и постановкой резиновых колец уплотнения.

Измеритель:	100 шт.
07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-07-009-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,5
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09
3	Машины и механизмы		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,09
4	Материалы		
01.7.07.29-0181	Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм	1000 шт.	0,105
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,4

Раздел 8. Конструкции с применением цементностружечных плит

Подраздел 8.1. Перегородки на деревянном каркасе

Таблица ГЭСН 07-08-001	Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:

Для нормы 07-08-001-01:

01. Разметка мест установки перегородок.

02. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок.

03. Антисептирование деревянных элементов каркаса.

04. Установка элементов каркаса.

05. Обшивка каркаса плитами.

06. Герметизация перегородок по периметру.

07. Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

Для норм с 07-08-001-02 по 07-08-001-04:

01. Разметка мест установки перегородок.

02. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок.

03. Антисептирование деревянных элементов каркаса.

04. Установка элементов каркаса.

05. Обшивка каркаса плитами.

06. Устройство изоляционной прокладки.

07. Герметизация перегородок по периметру.

08. Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

Измеритель:	100 $м^2$
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:
07-08-001-01	без изоляционной прокладки
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:
07-08-001-03	межкомнатных
07-08-001-04	межквартирных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-08-001-01	07-08-001-02	07-08-001-03	07-08-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	161,32	220,18	309,56	356,43
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,33	1,6	2,62	2,88
3	Машины и механизмы					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,53	0,64	1,05	1,16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,8	0,96	1,57	1,72
4	Материалы					
01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм	$м^2$	210	210	420	420
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,038	0,038	0,038	0,075
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0052	0,0052	0,0052	0,0072
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,006	0,006	0,017	0,017
01.7.19.04-0001	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	47,3	47,3	47,3	94,5
01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	$10\ м^2$	0,0016	0,0016	0,0016	0,0031
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,79	0,79	0,79	1,48
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	$м^3$		4,53	4,53	4,53
14.1.04.02-0011	Клей резиновый: N 88-Н	кг	6,36	6,36	6,36	12,7
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т		0,0144	0,0144	0,0144
14.5.04.08-0012	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	22,3	22,3	22,3	22,3
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,027	0,027	0,027	0,027
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144

Таблица ГЭСН 07-08-002	Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

Для норм 07-08-002-01, 07-08-002-02:

01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.

02. Установка деревянного каркаса.

03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу посредством алюминиевых нащельников с шурупами.

Для норм с 07-08-002-03 по 07-08-002-06:

01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.

02. Установка деревянного каркаса.

03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу посредством алюминиевых нащельников с шурупами.

04. Установка минераловатных плит в перегородках.

Измеритель:	100 $м^2$
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:
07-08-002-01	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м
07-08-002-02	без изоляции при высоте этажа до 6 м
07-08-002-03	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м
07-08-002-04	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м
07-08-002-05	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м
07-08-002-06	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-08-002-01	07-08-002-02	07-08-002-03	07-08-002-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	194,02	189,66	228,9	223,45
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,33	1,39	1,33	1,55
3	Машины и механизмы					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,53	0,56	0,53	0,62
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,8	0,83	0,8	0,93
4	Материалы					

01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм	м²	210	210	210	210
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,001	0,001	0,001
01.7.15.14-0196	Шурупы с шестигранной головкой: 20х80 мм	т	0,005	0,005	0,005	0,005
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,03	0,03	0,03	0,03
08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,036	0,026	0,036	0,026
09.2.01.02-0041	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт.	68	67,6	68	67,6
09.2.03.03-0016	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА16-122-0.6П	м	72	72	72	72
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	0,5	0,26	0,5	0,26
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м³		0,95		0,95
11.1.03.06-0066	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м³	0,15		0,15	
11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м³		0,14		0,14
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м³			5,15	5,15
14.1.04.02-0011	Клей резиновый: N 88-Н	кг	3,3	2,6	3,9	3,2
12.2.05.11-0011	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-08-002-05	07-08-002-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	258,33	253,97
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,4	1,66
3	Машины и механизмы			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,56	0,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,84	1
4	Материалы			
01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм	$м^2$	210	210
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,001
01.7.15.14-0196	Шурупы с шестигранной головкой: 20х80 мм	т	0,0103	0,0103
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,03	0,03
08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,036	0,026
09.2.01.02-0041	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт.	68	67,6
09.2.03.03-0016	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА16-122-0.6П	м	72	72
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,5	0,26
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	$м^3$		0,95
11.1.03.06-0066	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	$м^3$	0,15	
11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	$м^3$		0,14
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	$м^3$	7,21	9,27
14.1.04.02-0011	Клей резиновый: N 88-Н	кг	3,3	2,6
12.2.05.11-0011	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	П	П

Таблица ГЭСН 07-08-003	Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

Для нормы 07-08-003-01:

01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.

02. Установка деревянного каркаса.

03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу шурупами.

04. Обработка лузг (углов) перегородок.

Для норм с 07-08-003-02 по 07-08-003-04:

01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.

02. Установка деревянного каркаса.

03. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу шурупами.

04. Установка минераловатных плит в перегородки.

05. Обработка лузг (углов) перегородок.

Измеритель:	100 м^2
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:
07-08-003-01	без изоляции
07-08-003-02	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм
07-08-003-03	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм
07-08-003-04	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-08-003-01	07-08-003-02	07-08-003-03	07-08-003-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138,43	174,4	207,1	201,65
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,33	1,49	1,53	1,63
3	Машины и механизмы					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,53	0,6	0,61	0,65
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,8	0,89	0,92	0,98
4	Материалы					
01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм	$м^2$	210	210	210	210
01.7.15.14-0196	Шурупы с шестигранной головкой: 20х80 мм	т	0,0085	0,01	0,0085	0,0074
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,03	0,03	0,03	0,03
08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0,031	0,031	0,037	0,026
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,23	0,23	0,18	0,27
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	$м^3$	0,86	0,86	0,78	0,94
11.1.03.06-0066	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	$м^3$	0,14	0,14	0,14	
11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	$м^3$				0,14
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	$м^3$		5,15	7,21	9,27
12.2.05.11-0011	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	П	П	П	П

Подраздел 8.2. Перегородки на металлическом каркасе

Таблица ГЭСН 07-08-006	Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:

01. Разметка мест установки перегородок.

02. Наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок.

03. Установка элементов каркаса.

04. Обшивка каркаса плитами.

05. Устройство изоляционной прокладки.

06. Герметизация перегородок по периметру.

07. Заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

Измеритель:	100 м²
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:
07-08-006-01	без изоляционной прокладки
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:
07-08-006-03	межкомнатных
07-08-006-04	межквартирных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-08-006-01	07-08-006-02	07-08-006-03	07-08-006-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	178,76	201,65	288,85	335,72
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,11	1,42	2,23	2,48
3	Машины и механизмы					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,45	0,57	0,89	0,99
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,66	0,85	1,34	1,49
4	Материалы					
01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм	$м^2$	210	210	420	420
01.7.15.14-0168	Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
01.7.19.04-0001	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	47,3	47,3	47,3	94,5
07.2.07.12-0017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,139	0,139	0,139	0,283
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	$м^3$		5,15	5,15	5,15
14.1.04.02-0011	Клей резиновый: N 88-Н	кг	6,36	6,36	6,36	12,7
14.5.01.03-0005	Герметик марки: 5Ф-13К	кг	1,14	1,14	2,04	2,92
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т		0,0144	0,0144	0,0144
14.5.04.08-0012	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	22,3	22,3	22,3	22,3
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144

Раздел 9. Конструкции зданий атомных электростанций:

Таблица ГЭСН 07-09-001	Установка сборных железобетонных блок-ячеек стен и плит перекрытий зданий АЭС

Состав работ:

01. Установка и разборка секций стоек для хранения блоков.

02. Сборка блок-ячеек.

03. Установка доборных плит, блок-проходок с электросваркой швов соединений.

04. Расшивка швов стыков наружных плит контурных стен.

Измеритель:	100 $м^3$
	Установка сборных железобетонных блок-ячеек, включая сборку из сборных железобетонных плит, стен:
07-09-001-01	реакторного отделения кранами СКР
07-09-001-02	реакторного отделения краном башенным Liebherr грузоподъемностью 80 т
	Установка сборных железобетонных блок-ячеек, включая сборку из сборных железобетонных плит,:
07-09-001-03	резервной дизельной электростанции краном гусеничным грузоподъемностью 50 т
07-09-001-04	хранилища твердых радиоактивных отходов краном гусеничным грузоподъемностью 100 т
	Укладка сборных железобетонных плит перекрытий сборно-монолитных железобетонных конструкций:
07-09-001-05	реакторного отделения кранами СКР
07-09-001-06	реакторного отделения краном башенным Liebherr грузоподъемностью 80 т
07-09-001-07	резервной дизельной электростанции краном гусеничным грузоподъемностью 50 т
07-09-001-08	хранилища твердых радиоактивных отходов краном гусеничным грузоподъемностью 100 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-09-001-01	07-09-001-02	07-09-001-03	07-09-001-04	07-09-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 620	1 620	1 620	1 620	710
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	601,7	601,7	754,9	754,9	400,82
3	Машины и механизмы						
91.05.01-002	Кран башенный импортного производства, грузоподъемность 80 т	маш.-ч		139			
91.05.01-025	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.-ч	14,2	14,2			8,52
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	107	107	107	107	32,6
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	107	107	107	107	107

91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	82,5	82,5	235,7		49,7
91.05.06-010	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т	маш.-ч				235,7	
91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	69,5				41,9
91.05.12-002	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130 т	маш.-ч	69,5				41,9
91.07.08-026	Растворосмесители стационарные: 500 л	маш.-ч	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
91.17.04-034	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	106,5	106,5	106,5	106,5	135,9
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	190,29	190,29	190,29	190,29	198,92
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	34,8	34,8	34,8	34,8	36,3
4	Материалы						
01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,09	0,09	0,09	0,09	0,14
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,98	0,98	0,98	0,98	0,56
08.3.08.03-0001	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С235	т	0,885	0,885	0,885	0,885	0,82
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	П	П	П	П	
05.1.01.13	Плиты ребристые плоские железобетонные	100 $м^3$					П
05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные блок-ячеек	100 $м^3$	П	П	П	П	
07.2.03.01	Связи горизонтальные из арматурной заготовки	т	П	П	П	П	
07.2.07.13	Конструкции стальные блок-проходок	т	П	П	П	П	П
07.2.07.13	Конструкции стальные ферм блок-ячеек	т	П	П	П	П	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-09-001-06	07-09-001-07	07-09-001-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	710	710	710
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	400,82	493,14	493,14
3	Машины и механизмы				
91.05.01-002	Кран башенный импортного производства, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	83,8		
91.05.01-025	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.-ч	8,52		
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	32,6	32,6	32,6
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	107	107	107
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	49,7	142,02	
91.05.06-010	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т	маш.-ч			142,02
91.07.08-026	Растворосмесители стационарные: 500 л	маш.-ч	69,5	69,5	69,5
91.17.04-034	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	135,9	135,9	135,9
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	198,82	198,82	198,82
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	36,3	36,3	36,3
4	Материалы				
01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,14	0,14	0,14
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,56	0,56	0,56
08.3.08.03-0001	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С235	т	0,82	0,82	0,82
05.1.01.13	Плиты ребристые плоские железобетонные	100 $м^3$	П	П	П
07.2.07.13	Конструкции стальные блок-проходок	т	П	П	П

Таблица ГЭСН 07-09-010	Монтаж колонн наклонной сборной железобетонной колоннады градирни атомных электростанций с ВВЭР 1200

Состав работ:

01. Монтаж и демонтаж лебедки.

02. Закрепление транспортных средств на наклонной поверхности.

03. Погрузка на приобъектном складе колонны и монтажных приспособлений, транспортировка и выгрузка на месте монтажа.

04. Установка и крепление кондуктора с противовесами.

05. Монтаж и демонтаж домкратов.

06. Монтаж железобетонной колонны и выставление ее в проектное положение.

07. Установка металлического ригеля и опорной стойки.

08. Раскрепление двух колонн крестовой тросовой связью с помощью талрепов.

09. Перестановка кондуктора и противовесов.

Измеритель:	шт.
07-09-010-01	Монтаж колонн наклонной сборной железобетонной колоннады градирни

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	07-09-010-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,35
1.1	Средний разряд работы		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,01
3	Машины и механизмы		
91.05.05-001	Кран автомобильный импортного производства, грузоподъемность 90 т	маш.-ч	12
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01
91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч	5,5
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,22
91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	1
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	1
4	Материалы		
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,00003
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	1,003
07.2.07.02	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00042
07.2.07.13	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	0,0158

IV. Приложения

Приложение 7.1

Коэффициенты к элементам сметных норм

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
При производстве работ:				
1. На одноэтажных производственных зданиях высотой свыше 35 м	07-01-020, 07-01-022, 07-01-027, 07-01-028, 07-01-034	1,15	1,15	-
2. На многоэтажных производственных зданиях высотой свыше 57 м	07-01-014, 07-01-020, 07-01-021, 07-01-029, 07-01-035, 07-01-047 07-04-005 - 07-04-008	1,2	1,2	-
3. На жилых, общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м	07-05-001, 07-05-004, 07-05-007, 07-05-011, 07-05-014, 07-05-021 - 07-05-023, 07-05-045, 07-05-046	1,16	1,16	-
4. При установке двойных крупнопанельных перегородок	07-05-024	2	2	2
5. При утеплении стыков прокладками в два ряда	07-05-030 (1)	2	2	2
6. При устройстве двухстороннего дренажа	07-06-003	2	2	2