СТО СМК Форма документа «Акт осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты»

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Дата введения в действие: «___»___2013г.

АКТ **осмотра открытых** рвов и котлованов под фундаменты

« __ » _____ 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Заказчика
_____

(ФИО представителя Заказчика, должность, наименование организации Заказчика)

Представитель организации, производившей исследования грунтов_____

(ФИО представителя Инженерной организации, должность, наименование Инженерной организации)

Представитель производителя работ
_____

(ФИО представителя Подрядчика, должность, наименование организации Подрядчика)

Произвели осмотр котлована для фундаментов по объекту:
_____

(наименование Объекта строительства, адрес)

Причём оказалось:

1. Грунт на дне рвов и котлованов _____данным предварительных изысканий

(соответствует / не соответствует)

2. В основании котлована залегает:
_____

(описание грунтов, залегающих в основании котлована)

3. Грунтовые воды в котловане на дату обследования
_____

(сведения о наличии (характеристики) / или отсутствии грунтовых вод на дату обследования)

4. Планировочная отметка по проекту (с подсыпкой или существующей поверхности земли на участке) _____ *м;*

(проектная отметка дна котлована)

5. Глубина (от планировочной отметки), ширина рвов и котлованов_____;

(размеры рвов и котлованов)

6. Принятое основание для фундамента*:*
_____

(информация о характеристиках основания для фундаментов)

7. Мощность основания (по данным изысканий): _____*;*

(информация о мощности основания)

8. Первоначально принятое давление на грунт:
_____;

(значение первоначально принятого по проекту давления)

9. По утверждённому проекту
_____

(шифр проекта)

10. Фактически при осмотре котлована устанавливается допускаемое давление: _____

(значение фактически установленного давления)

11. Род фундамента принятый по проекту:
_____

(указание рода принятого по проекту фундамента)

12. При производстве земляных работ _____ препятствия (старые

(встречались / не встречались)

колодцы, сваи, фундаменты бывших зданий, выгребные ямы), которые требуют внесения изменения в проект фундамента;

13. Необходимость устройства искусственного основания, или особого типа фундамента, не предусмотренного проектом
_____

(вызывается / не вызывается)

14. Необходимость осадочных швов в здании _____

(вызывается / не вызывается)

15. Дополнительные земляные работы _____ в количестве _____ $м^{3.}$

(требуются / не требуются) (количество, цифрами)

В в и д у изложенного, комиссия считает, что земляные работы выполнены в соответствии с проектом и основание фундаментов не вызывает опасений деформаций здания в процессе его строительства и эксплуатации.

Представитель Заказчика _____

(подпись представителя Заказчика)

Представитель организации, производившей исследования грунтов_____

(подпись представителя Инженерной организации)

Представитель производителя работ _____

(подпись представителя Подрядчика)